

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	738,696,510	808,648,372	33,453,217	842,101,589	114.00	103,405,079	14.00		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	710,296,510	807,825,137	33,453,217	841,278,354	118.44	130,981,844	18.44		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	382,656,510	237,664,430	12,837,370	250,501,800	65.46	-132,154,710	34.54	主要係廠商尚未提送4月估驗計價資料，致工程款無法如期撥付。	請廠商依期提送計價資料。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459	20,390,000	21,392,327	992,327	22,384,654	109.78	1,994,654	9.78	0	0
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		258,313,000			258,313,000	54,900,000	50,259,815		50,259,815	91.55	-4,640,185	8.45		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	160,000,000	234,815,885	4,413,391	239,229,276	149.52	79,229,276	49.52		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000	92,350,000	263,692,680	15,210,129	278,902,809	302.01	186,552,809	202.01		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772									
新興計畫		84,661,000			84,661,000	28,400,000	823,235		823,235	2.90	-27,576,765	97.10		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	28,400,000	823,235		823,235	2.90	-27,576,765	97.10	主要係統包工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	254,327,861	332,956,826	26,241,344	359,198,170	141.23	104,870,309	41.23		
分年性項目		50,800,000			50,800,000									
房屋及建築		40,800,000			40,800,000									
機械及設備		10,000,000			10,000,000									
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	254,327,861	332,956,826	26,241,344	359,198,170	141.23	104,870,309	41.23		
土地	1,455,000	20,160,000			21,615,000	1,455,000	20,707,432		20,707,432	1,423.19	19,252,432	1,323.19		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		720,225	233,675,864	88,254,188	55,423,858	2,360,207	57,784,065	65.47	-30,470,123	34.53	1.北榮本院中正8樓83區整修工程，已驗收完成，俟付款後結案。 2.中榮本院複合式手術室工程部份，因廠商未能備妥結案所需資料，不及按期辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		-79,186	2,507,435,743	141,478,973	225,302,239	23,779,716	249,081,955	176.06	107,602,982	76.06		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		368,308	65,539,367	3,118,000	7,472,099	7,472,099	239.64	4,354,099	139.64			
什項設備	4,688,739	292,074,000		-1,009,347	295,753,392	20,021,700	24,051,198	101,421	24,152,619	120.63	4,130,919	20.63		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	993,024,371	1,141,605,198	59,694,561	1,201,299,759	120.97	208,275,388	20.97		
土地	1,455,000	1,478,876,000			1,480,331,000	1,455,000	20,707,432		20,707,432	1,423.19	19,252,432	1,323.19		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		720,225	5,099,549,605	824,600,698	864,072,230	35,813,424	899,885,654	109.13	75,284,956	9.13		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		-79,186	3,126,976,743	143,828,973	225,302,239	23,779,716	249,081,955	173.18	105,252,982	73.18		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		368,308	65,539,367	3,118,000	7,472,099		7,472,099	239.64	4,354,099	139.64		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-1,009,347	295,753,392	20,021,700	24,051,198	101,421	24,152,619	120.63	4,130,919	20.63		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	993,024,371	1,141,605,198	59,694,561	1,201,299,759	120.97	208,275,388	20.97		