

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	948,090,510	1,085,521,978	45,819,157	1,131,341,135	119.33	183,250,625	19.33		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	912,590,510	1,083,322,350	45,819,157	1,129,141,507	123.73	216,550,997	23.73		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	454,379,510	309,484,332	17,226,124	326,710,456	71.90	-127,669,054	28.10	主要係廠商尚未提送5月估驗計價資料，致工程款無法如期撥付。	請廠商依期程提送計價資料。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459	31,151,000	36,718,567	1,764,024	38,482,591	123.54	7,331,591	23.54		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		258,313,000			258,313,000	82,350,000	79,024,880		79,024,880	95.96	-3,325,120	4.04		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	190,000,000	251,125,598	5,444,010	256,569,608	135.04	66,569,608	35.04		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000	154,710,000	406,968,973	21,384,999	428,353,972	276.88	273,643,972	176.88		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772									
新興計畫		84,661,000			84,661,000	35,500,000	2,199,628		2,199,628	6.20	-33,300,372	93.80		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	35,500,000	2,199,628		2,199,628	6.20	-33,300,372	93.80	主要係統包工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	492,742,600	601,050,996	12,900,078	613,951,074	124.60	121,208,474	24.60		
分年性項目		50,800,000			50,800,000									
房屋及建築		40,800,000			40,800,000									
機械及設備		10,000,000			10,000,000									
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	492,742,600	601,050,996	12,900,078	613,951,074	124.60	121,208,474	24.60		
土地	1,455,000	20,160,000			21,615,000	1,455,000	20,707,432		20,707,432	1,423.19	19,252,432	1,323.19		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		720,225	233,675,864	94,894,427	80,776,108	1,956,490	82,732,598	87.18	-12,161,829	12.82	主要係北榮本院 中正8樓83區整 修工程，付款作 業辦理中。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		-280,389	2,507,234,540	321,557,973	442,169,409	10,891,512	453,060,921	140.90	131,502,948	40.90		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		521,511	65,692,570	6,126,000	12,107,341		12,107,341	197.64	5,981,341	97.64		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-961,347	295,801,392	68,709,200	45,290,706	52,076	45,342,782	65.99	-23,366,418	34.01	1.北榮本院:老舊 冰水主機汰換案 ，因原廠冰機性 能測試及船期延 遲至工程進度落 後。 2.屏東分院:飲水 機等設備採購案 ，驗收作業辦理 中。	督促該院積極辦 理。
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	1,440,833,110	1,686,572,974	58,719,235	1,745,292,209	121.13	304,459,099	21.13		
土地	1,455,000	1,478,876,000			1,480,331,000	1,455,000	20,707,432		20,707,432	1,423.19	19,252,432	1,323.19		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		720,225	5,099,549,605	1,038,274,937	1,166,298,086	47,775,647	1,214,073,733	116.93	175,798,796	16.93		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		-280,389	3,126,775,540	326,267,973	442,169,409	10,891,512	453,060,921	138.86	126,792,948	38.86		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		521,511	65,692,570	6,126,000	12,107,341		12,107,341	197.64	5,981,341	97.64		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-961,347	295,801,392	68,709,200	45,290,706	52,076	45,342,782	65.99	-23,366,418	34.01		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	1,440,833,110	1,686,572,974	58,719,235	1,745,292,209	121.13	304,459,099	21.13		