

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	134,534,552	261,361,000			395,895,552	123,549,560	85,547,944	72,456	85,620,400	69.30	-37,929,160	30.70		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	123,549,560	85,547,944	72,456	85,620,400	69.30	-37,929,160	30.70		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	12,360,000	29,000		29,000	0.23	-12,331,000	99.77	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案，宜蘭縣政府第二期工程於110年1月29日簽約，4月20日正式開工，刻正辦理土表整理及既有構造物清除作業，致實支數較預算分配數減少。	與縣府積極密切聯繫，掌握工程進度。
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	23,811,560	15,187,241	72,456	15,259,697	64.09	-8,551,863	35.91	主要係福壽山農場辦理遊客中心餐廳後方建置溫室工程，因工程瑕疵，尚待釐清履約責任，致實支數較預算分配數減少。	釐清履約責任後儘速辦理驗收付款。
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	48,255,000	50,566,681		50,566,681	104.79	2,311,681	4.79		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		327,000	39,898,000	25,213,000	13,816,994		13,816,994	54.80	-11,396,006	45.20	1、職訓中心機械設計與CNC多軸加工班購置立式綜合加工機(銑床)因屬高度精密機械，規格訂定複雜且較為困難，多次訪商及詢價，以確認機器規格之訂定符合採購需求。該案於6月1日決	1、妥為辦理先期採購規劃，後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完成交貨付款。 2、軟體建置完成後儘速辦理採購作業、儘速完成驗收付款。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-60,000	17,058,000	12,507,000	4,814,257		4,814,257	38.49	-7,692,743	61.51	標並依約自決標翌日150天交貨。 2、福壽山農場新建賓館訂房及房務系統主機需俟軟體建置完成，方能提採購規格辦理後續採購事宜；視訊會議設備已於6月23日完成建置，刻正辦理測試中。	儘速完成結報作業。
什項設備		13,936,000		-327,000	13,609,000	1,173,000	1,085,771		1,085,771	92.56	-87,229	7.44	主要係職訓中心挖掘機操作班購置傾卸卡車1輛，於3月4日決標並依約自決標翌日110天交貨，6月7日完成驗收，刻正辦理結報作業，致實支數較預計分配數減少。	
生產性植物		230,000			230,000	230,000	48,000		48,000	20.87	-182,000	79.13	主要係福壽山農場茶苗生產苗圃因今年缺水無法育苗，故擬取消購買茶苗；蘋果苗因正值生長期不適移植，擬於休眠期再行購買。	視實際業務需要檢討調整容納、補植作物。
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	123,549,560	85,547,944	72,456	85,620,400	69.30	-37,929,160	30.70		

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	12,360,000	29,000		29,000	0.23	-12,331,000	99.77		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	23,811,560	15,187,241	72,456	15,259,697	64.09	-8,551,863	35.91		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	48,255,000	50,566,681		50,566,681	104.79	2,311,681	4.79		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		327,000	39,898,000	25,213,000	13,816,994		13,816,994	54.80	-11,396,006	45.20		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		-60,000	17,058,000	12,507,000	4,814,257		4,814,257	38.49	-7,692,743	61.51		
什項設備		13,936,000		-327,000	13,609,000	1,173,000	1,085,771		1,085,771	92.56	-87,229	7.44		
生產性植物		230,000			230,000	230,000	48,000		48,000	20.87	-182,000	79.13		
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	123,549,560	85,547,944	72,456	85,620,400	69.30	-37,929,160	30.70		