

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	1,663,439,510	1,777,273,031	79,666,481	1,856,939,512	111.63	193,500,002	11.63		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	1,620,839,510	1,774,989,302	79,666,481	1,854,655,783	114.43	233,816,273	14.43		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	620,539,510	644,551,848	35,494,844	680,046,692	109.59	59,507,182	9.59		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000	256,500,000					-256,500,000	100.00	主要係因建物工程損壞復原爭議，導致無法執行驗收作業，目前該爭議已妥處，預計110年9月底前可完成結報。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459	55,257,000	83,912,327	3,818,700	87,731,027	158.77	32,474,027	58.77		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		258,313,000			258,313,000	109,800,000	110,737,076		110,737,076	100.85	937,076	0.85		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	260,000,000	288,530,507	7,773,155	296,303,662	113.96	36,303,662	13.96		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000	308,375,000	636,889,851	32,579,782	669,469,633	217.10	361,094,633	117.10		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772	10,368,000	10,367,693		10,367,693	100.00	-307	0.00		
新興計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,283,729		2,283,729	5.36	-40,316,271	94.64		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,283,729		2,283,729	5.36	-40,316,271	94.64	主要係統包工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	1,513,558,429	1,179,529,720	17,977,632	1,197,507,352	79.12	-316,051,077	20.88		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	15,000,000	9,395,000		9,395,000	62.63	-5,605,000	37.37		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	5,000,000					-5,000,000	100.00	主要係因疫情警戒升級而停工一個月，導致工程進度落後。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,395,000		9,395,000	93.95	-605,000	6.05		
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	1,498,558,429	1,170,134,720	17,977,632	1,188,112,352	79.28	-310,446,077	20.72		
土地	1,455,000	20,160,000		-907,000	20,708,000	20,708,000	20,707,432		20,707,432	100.00	-568	0.00		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		-1,662,775	231,292,864	112,748,256	94,584,028	2,555,725	97,139,753	86.16	-15,608,503	13.84	主要係北榮本院 先期規劃技術服 務費，須配合工 程案和機電案之 進度及契約相關 規定辦理付款作 業。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		1,860,587	2,509,375,516	1,182,568,973	955,465,144	15,174,605	970,639,749	82.08	-211,929,224	17.92	1.中榮本院:因疫 情爆發到院病人 數減少，部分儀 器無適合的病人 進行測試，因而 影響測試完成時 間，致後續之驗 收結報尚未完 成。 2.北榮本院：高 階印表機等設備 汰換及擴充，因 疫情致延後交貨 ，影響安裝測試 進度。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		3,196,323	68,367,382	32,581,000	15,288,383	79,500	15,367,883	47.17	-17,213,117	52.83	主要係北榮本院 電話小系統，第 三次開標廢標。	督促該院積極辦 理。
什項設備	4,688,739	292,074,000		-2,487,135	294,275,604	149,952,200	84,089,733	167,802	84,257,535	56.19	-65,694,665	43.81	主要係北榮本院 老舊冰水主機汰 換案，因原廠冰 機性能測試及船 期延遲至工程進 度落後，現正辦 理運轉測試中。	督促該院積極辦 理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	3,176,997,939	2,956,802,751	97,644,113	3,054,446,864	96.14	-122,551,075	3.86		
土地	1,455,000	1,478,876,000		-907,000	1,479,424,000	20,708,000	20,707,432		20,707,432	100.00	-568	0.00		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		-1,662,775	5,097,166,605	1,516,312,766	1,871,857,059	82,222,206	1,954,079,265	128.87	437,766,499	28.87		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		1,860,587	3,128,916,516	1,457,443,973	964,860,144	15,174,605	980,034,749	67.24	-477,409,224	32.76		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		3,196,323	68,367,382	32,581,000	15,288,383	79,500	15,367,883	47.17	-17,213,117	52.83		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-2,487,135	294,275,604	149,952,200	84,089,733	167,802	84,257,535	56.19	-65,694,665	43.81		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	3,176,997,939	2,956,802,751	97,644,113	3,054,446,864	96.14	-122,551,075	3.86		