

**榮民醫療作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	1,897,712,510	1,979,576,602	90,206,012	2,069,782,614	109.07	172,070,104	9.07		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	1,855,112,510	1,977,279,173	90,206,012	2,067,485,185	111.45	212,372,675	11.45		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	701,468,510	737,815,947	40,226,961	778,042,908	110.92	76,574,398	10.92		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000	256,500,000					-256,500,000	100.00	主要係因建物工程損壞復原爭議，導致無法執行驗收作業，目前該爭議已妥處，預計110年9月底前可完成結報。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459	67,807,000	97,374,429	4,453,342	101,827,771	150.17	34,020,771	50.17		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		258,313,000			258,313,000	139,594,000	117,004,405		117,004,405	83.82	-22,589,595	16.18	主要係因疫情警戒升級及天候因素，導致工程進度落後。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	280,000,000	291,308,187	7,918,077	299,226,264	106.87	19,226,264	6.87		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000	399,375,000	723,408,512	37,607,632	761,016,144	190.55	361,641,144	90.55		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772	10,368,000	10,367,693		10,367,693	100.00	-307	0.00		
新興計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,297,429		2,297,429	5.39	-40,302,571	94.61		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,297,429		2,297,429	5.39	-40,302,571	94.61	主要係綜合規劃報告書尚未經衛福部核定所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	1,745,810,429	1,419,476,543	20,203,324	1,439,679,867	82.46	-306,130,562	17.54		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	15,000,000	9,395,000	3,678,290	13,073,290	87.16	-1,926,710	12.84		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	5,000,000		3,678,290	3,678,290	73.57	-1,321,710	26.43	主要係因疫情警戒升級而停工一個月，導致工程	督促該院積極辦理。

**榮民醫療作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,395,000		9,395,000	93.95	-605,000	6.05	進度落後。	
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	1,730,810,429	1,410,081,543	16,525,034	1,426,606,577	82.42	-304,203,852	17.58		
土地	1,455,000	20,160,000		-907,200	20,707,800	20,708,000	20,707,432		20,707,432	100.00	-568	0.00		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		26,642,313	259,597,952	125,869,256	108,287,936	2,932,284	111,220,220	88.36	-14,649,036	11.64	主要係北榮本院先期規劃技術服務費，須配合工程案和機電案之進度及契約相關規定辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		-27,725,224	2,479,789,705	1,357,251,973	1,126,907,669	13,276,066	1,140,183,735	84.01	-217,068,238	15.99	1.中榮本院:因疫情爆發到院病人數減少，部分儀器無適合的病人進行測試，因而影響測試完成時間，致後續之驗收結報尚未完成。 2.北榮本院：網路設備汰換及擴充，因疫情致延後交貨，影響安裝測試進度。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		3,754,164	68,925,223	48,998,000	18,633,485		18,633,485	38.03	-30,364,515	61.97	主要係北榮本院電話小系統，第三次開標廢標。	督促該院積極辦理。
什項設備	4,688,739	292,074,000		-2,707,053	294,055,686	177,983,200	134,602,684	316,684	134,919,368	75.80	-43,063,832	24.20	主要係北榮本院尊榮病房家具第一次公開招標流標，第二次公開招標不予決標。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
租賃資產				943,000	943,000		942,337		942,337		942,337			
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	3,643,522,939	3,399,053,145	110,409,336	3,509,462,481	96.32	-134,060,458	3.68		
土地	1,455,000	1,478,876,000		-907,200	1,479,423,800	20,708,000	20,707,432		20,707,432	100.00	-568	0.00		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		26,642,313	5,125,471,693	1,762,706,766	2,087,864,538	96,816,586	2,184,681,124	123.94	421,974,358	23.94		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		-27,725,224	3,099,330,705	1,633,126,973	1,136,302,669	13,276,066	1,149,578,735	70.39	-483,548,238	29.61		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		3,754,164	68,925,223	48,998,000	18,633,485		18,633,485	38.03	-30,364,515	61.97		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-2,707,053	294,055,686	177,983,200	134,602,684	316,684	134,919,368	75.80	-43,063,832	24.20		
租賃資產				943,000	943,000		942,337		942,337		942,337			
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	3,643,522,939	3,399,053,145	110,409,336	3,509,462,481	96.32	-134,060,458	3.68		