

## 榮民醫療作業基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	266,808,000	434,468,516	31,886,521	466,355,037	174.79	199,547,037	74.79		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	266,808,000	434,468,516	31,886,521	466,355,037	174.79	199,547,037	74.79		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,612,000		461,701,000	197,376,000	247,066,644	10,863,807	257,930,451	130.68	60,554,451	30.68		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000			322,126,819	69,000,000	92,865,065	4,302,016	97,167,081	140.82	28,167,081	40.82		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000		87,169,169	16,220,680	103,389,849		103,389,849			
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	216,000	195,956		195,956	90.72	-20,044	9.28		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050		7,110,888	500,018	7,610,906		7,610,906			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481		12,794		12,794		12,794			
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	81,988,000	173,284,000			255,272,000	216,000	48,000		48,000	22.22	-168,000	77.78	主要係水土保持計畫審查規費尚未支付。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	38,486,000	39,202,534	13,374,500	52,577,034	136.61	14,091,034	36.61		
分年性項目	12,872,612				12,872,612									
房屋及建築	12,872,612				12,872,612									
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	38,486,000	39,202,534	13,374,500	52,577,034	136.61	14,091,034	36.61		
土地														
房屋及建築	62,717,139	288,136,000			350,853,139	7,165,000	2,295,938		2,295,938	32.04	-4,869,062	67.96	主要係北榮本院先期規劃技術服務費，須配合工程案和機電案之進度及契約相關規定辦理付款作業。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000			2,717,365,991	9,030,000	31,928,328	13,374,500	45,302,828	501.69	36,272,828	401.69	主要係北榮本院 護理士呼叫系統已 辦理驗收尚未付 款。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000			61,958,566	4,036,000	1,312,722	1,312,722	32.53	-2,723,278	67.47			
什項設備	43,389,302	253,719,000			297,108,302	18,255,000	3,665,546	3,665,546	20.08	-14,589,454	79.92	主要係北榮本院 動力中心等老舊 冰水主機汰換 案，廠商尚在辦 理驗收缺失改 善。	督促該院積極辦 理。	
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	305,294,000	473,671,050	45,261,021	518,932,071	169.98	213,638,071	69.98		
土地		301,890,000			301,890,000									
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	221,612,000		3,870,184,904	273,973,000	436,635,102	31,886,521	468,521,623	171.01	194,548,623	71.01		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000			5,251,393,286	9,030,000	32,012,680	13,374,500	45,387,180	502.63	36,357,180	402.63		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		45,000	62,385,566	4,036,000	1,357,722		1,357,722	33.64	-2,678,278	66.36		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-45,000	300,850,302	18,255,000	3,665,546		3,665,546	20.08	-14,589,454	79.92		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	305,294,000	473,671,050	45,261,021	518,932,071	169.98	213,638,071	69.98		