

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	432,754,000	652,468,861	45,559,447	698,028,308	161.30	265,274,308	61.30		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	432,754,000	652,468,861	45,559,447	698,028,308	161.30	265,274,308	61.30		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,612,000		461,701,000	202,676,000	247,081,644	10,863,807	257,945,451	127.27	55,269,451	27.27		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000			322,126,819	99,000,000	125,395,517	5,815,629	131,211,146	132.54	32,211,146	32.54		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000	6,064,000	96,613,073	18,621,459	115,234,532	1,900.31	109,170,532	1,800.31		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	20,000,000	7,322,081		7,322,081	36.61	-12,677,919	63.39	主要係廠商尚未提送估驗計價資料。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050	100,000,000	169,905,667	10,258,552	180,164,219	180.16	80,164,219	80.16		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481	4,798,000	5,929,169		5,929,169	123.58	1,131,169	23.58		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	81,988,000	173,284,000			255,272,000	216,000	221,710		221,710	102.64	5,710	2.64		
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	101,522,000	262,424,146	14,320,891	276,745,037	272.60	175,223,037	172.60		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	5,000,000	10,381,138	546,376	10,927,514	218.55	5,927,514	118.55		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	5,000,000	10,381,138	546,376	10,927,514	218.55	5,927,514	118.55		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	96,522,000	252,043,008	13,774,515	265,817,523	275.40	169,295,523	175.40		
土地														
房屋及建築	62,717,139	288,136,000			350,853,139	15,613,000	11,759,122	738,915	12,498,037	80.05	-3,114,963	19.95	主要係北榮本院先期規劃技術服務費，須配合工程案和機電案之進度及契約相關規定辦理付款作	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000			2,717,365,991	35,692,000	217,073,671	13,035,600	230,109,271	644.71	194,417,271	544.71	業。 主要係北榮本院動力中心等老舊冰水主機汰換案，設備刻正辦理運轉測試，待測試完竣後辦理複驗。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000			61,958,566	4,603,000	5,468,388	5,468,388	118.80	865,388	18.80			
什項設備	43,389,302	253,719,000			297,108,302	40,614,000	17,741,827	17,741,827	43.68	-22,872,173	56.32			
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	534,276,000	914,893,007	59,880,338	974,773,345	182.45	440,497,345	82.45		
土地		301,890,000			301,890,000									
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	221,612,000		3,870,184,904	453,367,000	674,378,819	46,844,738	721,223,557	159.08	267,856,557	59.08		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000			5,251,393,286	35,692,000	217,258,973	13,035,600	230,294,573	645.23	194,602,573	545.23		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		45,000	62,385,566	4,603,000	5,513,388		5,513,388	119.78	910,388	19.78		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-45,000	300,850,302	40,614,000	17,741,827		17,741,827	43.68	-22,872,173	56.32		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	534,276,000	914,893,007	59,880,338	974,773,345	182.45	440,497,345	82.45		