

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	1,892,728,000	1,987,754,797	100,253,868	2,088,008,665	110.32	195,280,665	10.32		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	221,612,000		6,346,545,448	1,892,728,000	1,987,754,797	100,253,868	2,088,008,665	110.32	195,280,665	10.32		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,612,000		461,701,000	289,676,000	307,551,963	12,115,383	319,667,346	110.35	29,991,346	10.35		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426	256,289,000					-256,289,000	100.00	因受疫情因素，影響履約廠商日籍技師入境及人員進場施作，致進度落後未達契約付款條件所致。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000			322,126,819	196,500,000	240,327,607	10,949,591	251,277,198	127.88	54,777,198	27.88		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000	173,359,000	202,589,038	24,028,932	226,617,970	130.72	53,258,970	30.72		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	120,000,000	130,334,766	7,423,371	137,758,137	114.80	17,758,137	14.80		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050	851,890,000	1,100,800,544	45,736,591	1,146,537,135	134.59	294,647,135	34.59		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481	4,798,000	5,929,169		5,929,169	123.58	1,131,169	23.58		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	81,988,000	173,284,000			255,272,000	216,000	221,710		221,710	102.64	5,710	2.64		
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	1,284,330,000	908,736,933	4,312,309	913,049,242	71.09	-371,280,758	28.91		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	1,274,330,000	897,798,004	4,312,309	902,110,313	70.79	-372,219,687	29.21		
土地														
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		3,438,121	354,291,260	82,198,000	43,393,876	1,461,022	44,854,898	54.57	-37,343,102	45.43	主要係北榮本院神經醫學腦中風	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		-2,568,657	2,714,797,334	1,018,124,000	743,460,020	1,897,600	745,357,620	73.21	-272,766,380	26.79	加護室土木及水電工程廠商已驗收完竣，刻正辦理付款作業。	
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000			61,958,566	20,266,000	14,486,625		14,486,625	71.48	-5,779,375	28.52	主要係北榮本院新醫療大樓網路及智慧醫療病房設備及門診異地備援系統，因疫情影響交貨期程延後。	督促該院積極辦理。
什項設備	43,389,302	253,719,000		-869,464	296,238,838	153,742,000	96,457,483	953,687	97,411,170	63.36	-56,330,830	36.64	主要係北榮本院動力中心等老舊冰水主機汰換案，已辦理複驗完竣，刻正辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	3,177,058,000	2,896,491,730	104,566,177	3,001,057,907	94.46	-176,000,093	5.54		
土地		301,890,000			301,890,000		301,890,000		301,890,000		301,890,000			
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	221,612,000	3,438,121	3,873,623,025	1,728,637,000	1,739,693,253	101,714,890	1,841,408,143	106.52	112,771,143	6.52		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000		-2,568,657	5,248,824,629	1,274,413,000	743,720,369	1,897,600	745,617,969	58.51	-528,795,031	41.49		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		45,000	62,385,566	20,266,000	14,531,625		14,531,625	71.70	-5,734,375	28.30		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-914,464	299,980,838	153,742,000	96,656,483	953,687	97,610,170	63.49	-56,131,830	36.51		
租賃資產														

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	446,249,058	9,118,843,000	221,612,000		9,786,704,058	3,177,058,000	2,896,491,730	104,566,177	3,001,057,907	94.46	-176,000,093	5.54		