

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	248,839,691	138,828,998		138,828,998	55.79	-110,010,693	44.21		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	248,839,691	138,828,998		138,828,998	55.79	-110,010,693	44.21		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		500,000	14,513,955	11,263,955	1,176,832		1,176,832	10.45	-10,087,123	89.55	主要係鶯鶯湖周邊改善暨四八高地景觀設施及松林小站景觀步道設施工程案於7月26日始完成變更設計相關程序，刻正辦理竣工及驗收相關事宜。	儘速完成驗收作業。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-505,000	234,912,033	157,399,186	85,759,664		85,759,664	54.49	-71,639,522	45.51	主要係福壽山農場新建賓館計畫案因5月份連續多日降雨，部分施工要徑無法施工，影響整體施工进度；另部分工項尚在辦理變更設計，致實支數較預算分配數減少。	1、請廠商視天候變化滾動檢討施工工項，並於晴日積極施作。 2、儘速完成變更設計。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		407,000	53,477,000	27,810,000	12,737,445		12,737,445	45.80	-15,072,555	54.20	福壽山農場350KW發電機組、旅遊中心自動電源切換開關及電纜線路更新案因訂定採購規格之作業期程較長，採購期程延後，該案刻正辦理招標作業；48型怪手購置案於1月11日決標，惟受疫情影響交	儘速完成採購作業、後續加強督促履約過程，確保廠商於期限內完成交貨。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		278,000	9,837,550	4,348,550	5,266,398		5,266,398	121.11	917,848	21.11	貨期程，廠商預計8月28日交貨。	
什項設備	1,227,000	37,803,000		-627,000	38,403,000	17,722,000	3,750,659		3,750,659	21.16	-13,971,341	78.84	主要係福壽山農場提前購置廂式小貨車1台及汰舊換新下框式小貨車1台。	考量實際支付情形分配預算。
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	248,839,691	138,828,998		138,828,998	55.79	-110,010,693	44.21		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		500,000	14,513,955	11,263,955	1,176,832		1,176,832	10.45	-10,087,123	89.55		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-505,000	234,912,033	157,399,186	85,759,664		85,759,664	54.49	-71,639,522	45.51		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		407,000	53,477,000	27,810,000	12,737,445		12,737,445	45.80	-15,072,555	54.20		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		278,000	9,837,550	4,348,550	5,266,398		5,266,398	121.11	917,848	21.11		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-627,000	38,403,000	17,722,000	3,750,659		3,750,659	21.16	-13,971,341	78.84		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	248,839,691	138,828,998		138,828,998	55.79	-110,010,693	44.21		

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		