

## 榮民醫療作業基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	138,158,448	5,986,775,000	283,876,000		6,408,809,448	2,135,519,000	2,385,055,829	119,952,995	2,505,008,824	117.30	369,489,824	17.30		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	283,876,000		6,408,809,448	2,135,519,000	2,385,055,829	119,952,995	2,505,008,824	117.30	369,489,824	17.30		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,612,000		461,701,000	289,676,000	307,705,963	12,115,383	319,821,346	110.41	30,145,346	10.41		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426	256,289,000					-256,289,000	100.00	因疫情因素影響履約廠商日籍技師入境及人員進場施作，致未達契約付款條件所致。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000	62,264,000		384,390,819	226,500,000	254,041,107	10,949,591	264,990,698	116.99	38,490,698	16.99		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000	176,147,000	202,596,838	24,028,932	226,625,770	128.66	50,478,770	28.66		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	160,000,000	173,812,135	10,191,167	184,003,302	115.00	24,003,302	15.00		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050	1,017,690,000	1,438,992,283	62,667,922	1,501,660,205	147.56	483,970,205	47.56		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481	7,430,000	7,685,121		7,685,121	103.43	255,121	3.43		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	81,988,000	173,284,000			255,272,000	1,787,000	222,382		222,382	12.44	-1,564,618	87.56	主要係廠商已提送估驗計價資料送監造單位審查中，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	1,581,145,000	1,201,411,465	3,579,079	1,204,990,544	76.21	-376,154,456	23.79		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	1,571,145,000	1,190,472,536	3,579,079	1,194,051,615	76.00	-377,093,385	24.00		
土地				268,000	268,000									

**榮民醫療作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		10,098,121	360,951,260	92,198,000	58,897,272	1,723,467	60,620,739	65.75	-31,577,261	34.25	主要係北榮本院神經醫學腦中風加護室土木及水電工程廠商已驗收完竣，刻正辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		-6,561,524	2,710,804,467	1,281,060,000	995,241,399	1,855,612	997,097,011	77.83	-283,962,989	22.17	主要係北榮本院新醫療大樓網路及智慧醫療病房設備及門診異地備援系統，刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000		-1,042,545	60,916,021	21,990,000	19,060,410		19,060,410	86.68	-2,929,590	13.32	主要係北榮本院各項設備刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
什項設備	43,389,302	253,719,000		-2,762,052	294,346,250	175,897,000	117,273,455		117,273,455	66.67	-58,623,545	33.33	主要係北榮本院動力中心等老舊冰水主機汰換案，已辦理複驗完竣，刻正辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	283,876,000		9,848,968,058	3,716,664,000	3,586,467,294	123,532,074	3,709,999,368	99.82	-6,664,632	0.18		
土地		301,890,000		268,000	302,158,000	165,800,000	301,890,000		301,890,000	182.08	136,090,000	82.08		
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	283,876,000	10,098,121	3,942,547,025	1,815,628,000	2,099,390,002	121,676,462	2,221,066,464	122.33	405,438,464	22.33		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000		-6,561,524	5,244,831,762	1,537,349,000	1,048,519,427	1,855,612	1,050,375,039	68.32	-486,973,961	31.68		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		-997,545	61,343,021	21,990,000	19,105,410		19,105,410	86.88	-2,884,590	13.12		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-2,807,052	298,088,250	175,897,000	117,562,455		117,562,455	66.84	-58,334,545	33.16		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	283,876,000		9,848,968,058	3,716,664,000	3,586,467,294	123,532,074	3,709,999,368	99.82	-6,664,632	0.18		