

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	138,158,448	5,986,775,000	303,875,549		6,428,808,997	2,409,083,000	2,587,518,056	130,304,793	2,717,822,849	112.82	308,739,849	12.82		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	283,875,549		6,408,808,997	2,409,083,000	2,587,518,056	130,304,793	2,717,822,849	112.82	308,739,849	12.82		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,611,515		461,700,515	289,676,000	307,710,013	12,115,383	319,825,396	110.41	30,149,396	10.41		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426	256,289,000					-256,289,000	100.00	主要係尚有缺失項目尚未改善，待改善完畢後始辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000	62,264,034		384,390,853	259,564,000	254,044,607	10,949,591	264,994,198	102.09	5,430,198	2.09		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000	176,147,000	252,044,057	26,526,893	278,570,950	158.15	102,423,950	58.15	主要係第1期估驗計價款已簽准辦理支付，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	200,000,000	194,868,002	11,324,465	206,192,467	103.10	6,192,467	3.10		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050	1,218,190,000	1,569,511,579	69,388,461	1,638,900,040	134.54	420,710,040	34.54		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481	7,430,000	9,117,416		9,117,416	122.71	1,687,416	22.71		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	81,988,000	173,284,000			255,272,000	1,787,000	222,382		222,382	12.44	-1,564,618	87.56		
新興計畫			20,000,000		20,000,000									
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫			20,000,000		20,000,000									
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	1,842,592,000	1,504,418,474	6,484,204	1,510,902,678	82.00	-331,689,322	18.00		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	10,000,000	10,938,929		10,938,929	109.39	938,929	9.39		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	1,832,592,000	1,493,479,545	6,484,204	1,499,963,749	81.85	-332,628,251	18.15		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地				5,612,275	5,612,275										
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		22,098,121	372,951,260	117,983,000	79,455,003	2,453,587	81,908,590	69.42	-36,074,410	30.58	主要係北榮本院神經醫學腦中風加護室土木及水電工程廠商已驗收完竣，刻正辦理付款作業。	督促該院積極辦理。	
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		-25,125,719	2,692,240,272	1,505,859,000	1,247,182,143	4,030,617	1,251,212,760	83.09	-254,646,240	16.91	主要係北榮本院新醫療大樓網路及智慧醫療病房設備及門診異地備援系統，刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。	
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000		-311,945	61,646,621	24,624,000	21,990,328		21,990,328	89.30	-2,633,672	10.70	主要係北榮玉里分院購置小貨車刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。	
什項設備	43,389,302	253,719,000		-2,272,732	294,835,570	184,126,000	144,852,071		144,852,071	78.67	-39,273,929	21.33	主要係北榮本院各項什項設備辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。	
租賃資產															
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	4,251,675,000	4,091,936,530	136,788,997	4,228,725,527	99.46	-22,949,473	0.54			
土地		301,890,000		5,612,275	307,502,275	301,890,000	301,890,000		301,890,000	100.00	0	0.00			
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	283,875,549	22,098,121	3,954,546,574	1,971,387,000	2,319,843,867	132,758,380	2,452,602,247	124.41	481,215,247	24.41			

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000		-25,125,719	5,226,267,567	1,769,648,000	1,303,026,264	4,030,617	1,307,056,881	73.86	-462,591,119	26.14		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		-266,945	62,073,621	24,624,000	22,035,328		22,035,328	89.49	-2,588,672	10.51		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-2,317,732	298,577,570	184,126,000	145,141,071		145,141,071	78.83	-38,984,929	21.17		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	4,251,675,000	4,091,936,530	136,788,997	4,228,725,527	99.46	-22,949,473	0.54		