

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	289,794,691	211,205,538	149,170	211,354,708	72.93	-78,439,983	27.07		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	289,794,691	211,205,538	149,170	211,354,708	72.93	-78,439,983	27.07		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		440,000	14,453,955	14,003,955	3,548,046	149,170	3,697,216	26.40	-10,306,739	73.60	主要係鶯鶯湖周邊改善暨四八高地景觀設施及松林小站景觀步道設施工程案於8月22日辦理驗收，惟因尚有缺失，承商於9月21日提送改善報告，農場於10月5日複查仍有缺失，後於10月27日辦理第二次缺失複查，均已完成改善，該案刻正辦理驗收付款。	儘速完成驗收付款。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	58,000	235,475,033	179,621,186	140,070,901		140,070,901	77.98	-39,550,285	22.02	主要係福壽山農場新建賓館計畫案於8月31日竣工，9月7日辦理初驗，惟因尚有缺失，承商於9月29日提送改善報告書，後於10月28日辦理初驗之缺失複查，均已完成改善，續於11月份辦理正驗。	儘速完成驗收作業。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		581,000	53,651,000	40,657,000	23,688,386		23,688,386	58.26	-16,968,614	41.74	1、福壽山農場350KW發電機組於10月24日始交貨，刻正辦理	1、儘速完成驗收付款、後續加強督促履約過程，確保廠商於

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,726,000	11,285,550	7,885,550	6,453,321		6,453,321	81.84	-1,432,229	18.16	收付款；旅遊中心自動電源切換開關及電纜線路更新案因訂定採購規格之作業期程較長，採購期程延後，該案預計於11月底完工。	期限內完工。
什項設備	1,227,000	37,803,000		-2,752,000	36,278,000	17,331,000	7,306,884		7,306,884	42.16	-10,024,116	57.84	2、職訓中心精密機械工程班購置CNC銑床附加機器手臂設備案，於9月3日完成驗收，惟廠商請款作業時間較長，未及於10月份完成結報作業，致實支數較預算分配數減少。	2、督請職訓中心於採購案驗收完成後，協調廠商儘速辦理請款，以利完成結報作業。
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43	福壽山農場場部入口收費亭門面設置改善工程案中橫便道管制影響物料運送期程，致工程進度落後。	督請廠商儘速完成進料並依提送之改善因應作為積極趕工。
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	289,794,691	211,205,538	149,170	211,354,708	72.93	-78,439,983	27.07	主要係福壽山農場新建賓館餐桌、灶台及冷凍櫃等什項設備採購案配合新建賓館工程進度陸續辦理採購作業。	配合新建賓館工程進度儘速辦理什項設備採購作業。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		440,000	14,453,955	14,003,955	3,548,046	149,170	3,697,216	26.40	-10,306,739	73.60		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	58,000	235,475,033	179,621,186	140,070,901		140,070,901	77.98	-39,550,285	22.02		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		581,000	53,651,000	40,657,000	23,688,386		23,688,386	58.26	-16,968,614	41.74		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,726,000	11,285,550	7,885,550	6,453,321		6,453,321	81.84	-1,432,229	18.16		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-2,752,000	36,278,000	17,331,000	7,306,884		7,306,884	42.16	-10,024,116	57.84		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	289,794,691	211,205,538	149,170	211,354,708	72.93	-78,439,983	27.07		