

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	27,608,048	166,730,000			194,338,048	2,415,000	10,834,062	78,434	10,912,496	451.86	8,497,496	351.86		
一次性項目	27,608,048	166,730,000			194,338,048	2,415,000	10,834,062	78,434	10,912,496	451.86	8,497,496	351.86		
土地	9,649,000				9,649,000									
土地改良物		36,860,000			36,860,000		1,415,551	78,434	1,493,985		1,493,985		主要係武陵農場 辦理指標系統改善 工程之估驗款，致 實支數較預算分配 數增加。	考量實際支付情 形分配預算。
房屋及建築	15,414,548	69,050,000			84,464,548		6,614,846		6,614,846		6,614,846		主要係福壽山農 場辦理1000噸水 池建置工程之估 驗款，致實支數 較預算分配數增 加。	考量實際支付情 形分配預算。
機械及設備	2,544,500	39,489,000			42,033,500	2,320,000	2,320,000		2,320,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		11,655,000			11,655,000									
什項設備		9,476,000			9,476,000	95,000	483,665		483,665	509.12	388,665	409.12	主要係武陵農場 提前辦理賓館營 運設施汰換，致 實支數較預算分 配數增加。	考量實際支付情 形分配預算。
生產性植物		200,000			200,000									
總計	27,608,048	166,730,000			194,338,048	2,415,000	10,834,062	78,434	10,912,496	451.86	8,497,496	351.86		
土地	9,649,000				9,649,000									
土地改良物		36,860,000			36,860,000		1,415,551	78,434	1,493,985		1,493,985			
房屋及建築	15,414,548	69,050,000			84,464,548		6,614,846		6,614,846		6,614,846			
機械及設備	2,544,500	39,489,000			42,033,500	2,320,000	2,320,000		2,320,000	100.00	0	0.00		

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		11,655,000			11,655,000									
什項設備		9,476,000			9,476,000	95,000	483,665		483,665	509.12	388,665	409.12		
生產性植物		200,000			200,000									
總計	27,608,048	166,730,000			194,338,048	2,415,000	10,834,062	78,434	10,912,496	451.86	8,497,496	351.86		