

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	641,246,000	215,257,250	4,303,304	219,560,554	34.24	-421,685,446	65.76		
繼續計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	641,246,000	215,257,250	4,303,304	219,560,554	34.24	-421,685,446	65.76		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	5,729,000	2,765,187		2,765,187	48.27	-2,963,813	51.73	主要係公共藝術已驗收合格，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	419,680,000	1,480,264		1,480,264	0.35	-418,199,736	99.65	俟取得細部設計及國外醫療器材製造廠品質系統文件審計可證後，依契約規定辦理付款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	8,632,000			49,438,145		772,498		772,498		772,498			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	273,600		273,600	11.91	-2,024,400	88.09	主要係醫療設備刻正辦交貨驗收中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	210,599,000			222,435,398	13,056,000	52,737,484	4,303,304	57,040,788	436.89	43,984,788	336.89		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	195,822,000	126,882,202		126,882,202	64.79	-68,939,798	35.21	主要係廠商尚未提交估驗計價資料。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	4,155,000	30,346,015		30,346,015	730.35	26,191,015	630.35		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	506,000					-506,000	100.00	主要係廠商於3月1日復工，尚未達契約規定估驗計價時點。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,978,367,000			3,338,831,076	274,097,000	181,642,246	3,496,882	185,139,128	67.55	-88,957,872	32.45		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,927,867,000			3,288,331,076	274,097,000	181,642,246	3,496,882	185,139,128	67.55	-88,957,872	32.45		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	153,099,411	228,885,000		28,170,000	410,154,411	49,388,000	61,266,111	3,496,882	64,762,993	131.13	15,374,993	31.13		
機械及設備	194,162,727	2,477,236,000		-45,997,666	2,625,401,061	197,536,000	80,104,550		80,104,550	40.55	-117,431,450	59.45	主要係北榮術中 磁振掃描儀組已 交貨，俟驗收合 格後付款。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000			20,808,936	332,000	711,806		711,806	214.40	379,806	114.40		
什項設備	12,889,002	175,845,000			188,734,002	1,436,000	14,155,122		14,155,122	985.73	12,719,122	885.73		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	915,343,000	396,899,496	7,800,186	404,699,682	44.21	-510,643,318	55.79		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	486,833,403	1,588,640,600		28,170,000	2,103,644,003	223,531,600	164,909,490	7,800,186	172,709,676	77.26	-50,821,924	22.74		
機械及設備	740,821,871	3,776,994,400		-45,997,666	4,471,818,605	663,160,400	182,394,979		182,394,979	27.50	-480,765,421	72.50		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000			21,267,936	332,000	711,806		711,806	214.40	379,806	114.40		
什項設備	39,225,395	177,808,000			217,033,395	2,914,000	23,478,564		23,478,564	805.72	20,564,564	705.72		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	915,343,000	396,899,496	7,800,186	404,699,682	44.21	-510,643,318	55.79		