

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	914,653,000	272,108,661	5,581,302	277,689,963	30.36	-636,963,037	69.64		
繼續計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	914,653,000	272,108,661	5,581,302	277,689,963	30.36	-636,963,037	69.64		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	37,664,000	15,616,583	418,206	16,034,789	42.57	-21,629,211	57.43	主要係廠商估驗計價資料尚在審查中，未及付款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	419,680,000	1,480,264		1,480,264	0.35	-418,199,736	99.65	俟取得細部設計及國外醫療器材製造廠品質系統文件審計可證後，依契約規定辦理付款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	8,632,000			49,438,145		840,204		840,204		840,204			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	2,298,000		2,298,000	100.00	0	0.00		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	210,599,000			222,435,398	32,569,000	58,671,428	4,502,434	63,173,862	193.97	30,604,862	93.97		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	413,643,000	126,903,012		126,903,012	30.68	-286,739,988	69.32	主要係廠商尚未提交估驗計價資料。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	4,155,000	66,299,170	660,662	66,959,832	1,611.55	62,804,832	1,511.55		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	4,644,000					-4,644,000	100.00	主要係廠商提交估驗計價已審查完竣，惟尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,978,367,000			3,338,831,076	346,662,000	263,760,769	4,271,208	268,031,977	77.32	-78,630,023	22.68		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,927,867,000			3,288,331,076	346,662,000	263,760,769	4,271,208	268,031,977	77.32	-78,630,023	22.68		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	153,099,411	228,885,000		37,770,000	419,754,411	67,797,000	77,256,471	4,271,208	81,527,679	120.25	13,730,679	20.25		
機械及設備	194,162,727	2,477,236,000		-55,597,666	2,615,801,061	235,289,000	140,937,829		140,937,829	59.90	-94,351,171	40.10	主要係北榮術中 磁振掃描儀組已 交貨，俟驗收合 格後付款。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000			20,808,936	544,000	1,796,150		1,796,150	330.17	1,252,150	230.17		
什項設備	12,889,002	175,845,000			188,734,002	17,627,000	18,365,662		18,365,662	104.19	738,662	4.19		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	1,261,315,000	535,869,430	9,852,510	545,721,940	43.27	-715,593,060	56.73		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	486,833,403	1,588,640,600		38,741,400	2,114,215,403	446,985,000	234,678,801	9,852,510	244,531,311	54.71	-202,453,689	45.29		
機械及設備	740,821,871	3,776,994,400		-57,958,254	4,459,858,017	765,425,000	245,564,258		245,564,258	32.08	-519,860,742	67.92		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		1,389,188	22,657,124	544,000	2,490,744		2,490,744	457.86	1,946,744	357.86		
什項設備	39,225,395	177,808,000			217,033,395	22,956,000	27,730,970		27,730,970	120.80	4,774,970	20.80		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	1,261,315,000	535,869,430	9,852,510	545,721,940	43.27	-715,593,060	56.73		