

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	1,268,500,000	364,713,110	6,773,585	371,486,695	29.29	-897,013,305	70.71		
繼續計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	1,268,500,000	364,713,110	6,773,585	371,486,695	29.29	-897,013,305	70.71		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	54,315,000	41,820,203	1,586,746	43,406,949	79.92	-10,908,051	20.08	主要廠商設計費及公共藝術案估驗計價款已簽核，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	419,680,000	1,480,264		1,480,264	0.35	-418,199,736	99.65	主要係廠商已完成契約規定應辦事項，惟後續所提送發票等相關請款資料尚在審查中	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	8,632,000			49,438,145		967,634		967,634		967,634			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	2,298,000		2,298,000	100.00	0	0.00		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	210,599,000			222,435,398	40,221,000	59,190,902	4,502,434	63,693,336	158.36	23,472,336	58.36		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	725,922,000	192,199,239		192,199,239	26.48	-533,722,761	73.52	主要係廠商尚未提交估驗計價資料。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	21,263,000	66,299,170	660,662	66,959,832	314.91	45,696,832	214.91		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	4,801,000	457,698	23,743	481,441	10.03	-4,319,559	89.97	主要係建物工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,978,367,000			3,338,831,076	616,506,000	472,755,034	4,301,337	477,056,371	77.38	-139,449,629	22.62		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,927,867,000			3,288,331,076	616,506,000	472,755,034	4,301,337	477,056,371	77.38	-139,449,629	22.62		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	153,099,411	228,885,000		37,770,000	419,754,411	74,007,000	84,934,955	4,301,337	89,236,292	120.58	15,229,292	20.58		
機械及設備	194,162,727	2,477,236,000		-55,897,666	2,615,501,061	480,029,000	312,665,830		312,665,830	65.13	-167,363,170	34.87	主要係北榮術中 磁振掃描儀組已 交貨，俟驗收合 格後付款。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000			20,808,936	1,440,000	3,023,521		3,023,521	209.97	1,583,521	109.97		
什項設備	12,889,002	175,845,000		300,000	189,034,002	35,625,000	46,726,071		46,726,071	131.16	11,101,071	31.16		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	1,885,006,000	837,468,144	11,074,922	848,543,066	45.02	-1,036,462,934	54.98		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	25,405,000	86,154,933		86,154,933	339.13	60,749,933	239.13		
房屋及建築	486,833,403	1,588,640,600		38,741,400	2,114,215,403	691,111,000	269,760,908	11,074,922	280,835,830	40.64	-410,275,170	59.36		
機械及設備	740,821,871	3,776,994,400		-57,676,160	4,460,140,111	1,117,486,000	420,875,459		420,875,459	37.66	-696,610,541	62.34		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		807,094	22,075,030	1,899,000	3,830,615		3,830,615	201.72	1,931,615	101.72		
什項設備	39,225,395	177,808,000		300,000	217,333,395	49,105,000	56,846,229		56,846,229	115.76	7,741,229	15.76		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	1,885,006,000	837,468,144	11,074,922	848,543,066	45.02	-1,036,462,934	54.98		