

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	2,353,555,000	697,193,530	6,921,829	704,115,359	29.92	-1,649,439,641	70.08		
繼續計畫	907,188,529	3,102,871,000			4,010,059,529	2,353,555,000	697,193,530	6,921,829	704,115,359	29.92	-1,649,439,641	70.08		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	55,315,000	48,627,409	1,586,746	50,214,155	90.78	-5,100,845	9.22		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	429,323,000	23,980,677		23,980,677	5.59	-405,342,323	94.41	主要係廠商尚未依契約規定開立專戶致無法付款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426	244,139,000	243,000,000		243,000,000	99.53	-1,139,000	0.47		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	8,632,000			49,438,145	18,952,000	2,967,420		2,967,420	15.66	-15,984,580	84.34	主要係廠商估驗計價款已簽核，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	2,298,000		2,298,000	100.00	0	0.00		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	210,599,000			222,435,398	54,271,000	63,949,290	4,650,678	68,599,968	126.40	14,328,968	26.40		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	1,516,772,000	245,605,664		245,605,664	16.19	-1,271,166,336	83.81	主要係廠商尚未提交估驗計價資料及土地價款尚未支付所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	21,263,000	66,307,372	660,662	66,968,034	314.95	45,705,034	214.95		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	11,222,000	457,698	23,743	481,441	4.29	-10,740,559	95.71	主要係建物工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,978,367,000			3,338,831,076	1,352,549,000	814,726,665	3,371,259	818,097,924	60.49	-534,451,076	39.51		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,927,867,000			3,288,331,076	1,352,549,000	814,726,665	3,371,259	818,097,924	60.49	-534,451,076	39.51		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
房屋及建築	153,099,411	228,885,000		37,370,000	419,354,411	130,867,000	87,700,664	3,371,259	91,071,923	69.59	-39,795,077	30.41	主要係北榮負壓 隔離病房整修工 程尚未辦理驗 收。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	194,162,727	2,477,236,000		-56,072,666	2,615,326,061	1,125,378,000	651,091,275		651,091,275	57.86	-474,286,725	42.14	主要係中榮醫療 設備決標時間較 晚，致執行進度 落後。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000		204,000	21,012,936	4,297,000	5,819,771		5,819,771	135.44	1,522,771	35.44		
什項設備	12,889,002	175,845,000		671,000	189,405,002	66,602,000	44,710,298		44,710,298	67.13	-21,891,702	32.87	主要係北榮冰水 主機刻正辦理交 貨測試，俟驗收 合格後付款。	督促該院積極辦 理。
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	3,706,104,000	1,511,920,195	10,293,088	1,522,213,283	41.07	-2,183,890,717	58.93		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	517,299,000	86,155,033		86,155,033	16.65	-431,143,967	83.35		
房屋及建築	486,833,403	1,588,640,600		38,341,400	2,113,815,403	997,386,000	307,054,742	10,293,088	317,347,830	31.82	-680,038,170	68.18		
機械及設備	740,821,871	3,776,994,400		-57,851,160	4,459,965,111	2,098,956,000	1,049,135,452		1,049,135,452	49.98	-1,049,820,548	50.02		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		1,011,094	22,279,030	4,756,000	6,626,865		6,626,865	139.34	1,870,865	39.34		
什項設備	39,225,395	177,808,000		671,000	217,704,395	87,707,000	62,948,103		62,948,103	71.77	-24,758,897	28.23		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,081,238,000			7,348,890,605	3,706,104,000	1,511,920,195	10,293,088	1,522,213,283	41.07	-2,183,890,717	58.93		