

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,040,871,000			3,948,059,529	2,406,961,000	761,074,781	6,941,170	768,015,951	31.91	-1,638,945,049	68.09		
繼續計畫	907,188,529	3,040,871,000			3,948,059,529	2,406,961,000	761,074,781	6,941,170	768,015,951	31.91	-1,638,945,049	68.09		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	57,215,000	48,632,409	1,586,746	50,219,155	87.77	-6,995,845	12.23	主要係公共藝術估驗計價款尚未支付所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	432,284,000	23,980,677		23,980,677	5.55	-408,303,323	94.45	主要係廠商尚未依契約規定開立專戶致無法付款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426	244,139,000	243,000,000		243,000,000	99.53	-1,139,000	0.47		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	6,632,000			47,438,145	18,952,000	14,729,705		14,729,705	77.72	-4,222,295	22.28	主要係廠商針對工程價款尚有疑義，致未支付價款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	2,298,000		2,298,000	100.00	0	0.00		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	150,599,000			162,435,398	55,611,000	65,812,826	4,650,678	70,463,504	126.71	14,852,504	26.71		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	1,518,272,000	295,423,126		295,423,126	19.46	-1,222,848,874	80.54	主要係廠商尚未提交估驗計價資料及土地價款尚未支付所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	66,968,000	66,307,372	660,662	66,968,034	100.00	34	-		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	11,222,000	890,666	43,084	933,750	8.32	-10,288,250	91.68	主要係建物工程經歷多次流標尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,960,381,000			3,320,845,076	1,621,147,000	1,100,229,881	4,130,233	1,104,360,114	68.12	-516,786,886	31.88		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,909,881,000			3,270,345,076	1,621,147,000	1,100,229,881	4,130,233	1,104,360,114	68.12	-516,786,886	31.88		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
土地改良物				7,766,741	7,766,741									
房屋及建築	153,099,411	213,399,000		27,770,000	394,268,411	151,539,000	103,824,819	4,130,233	107,955,052	71.24	-43,583,948	28.76	主要係北榮負壓隔離病房整修工程驗收缺失廠商尚在改善中。	督促該院積極辦理。
機械及設備	194,162,727	2,474,736,000		-57,512,407	2,611,386,320	1,357,820,000	895,261,949		895,261,949	65.93	-462,558,051	34.07	主要係中榮醫療設備招標期程較晚。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000		457,000	21,265,936	8,005,000	9,913,721		9,913,721	123.84	1,908,721	23.84		
什項設備	12,889,002	175,845,000		3,691,000	192,425,002	78,378,000	65,824,735		65,824,735	83.98	-12,553,265	16.02	主要係北榮空調箱刻正辦理交貨，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,001,252,000			7,268,904,605	4,028,108,000	1,861,304,662	11,071,403	1,872,376,065	46.48	-2,155,731,935	53.52		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	517,299,000	86,167,176		86,167,176	16.66	-431,131,824	83.34		
土地改良物				7,766,741	7,766,741									
房屋及建築	486,833,403	1,511,154,600		28,741,400	2,026,729,403	1,069,173,000	345,906,682	11,071,403	356,978,085	33.39	-712,194,915	66.61		
機械及設備	740,821,871	3,774,494,400		-59,346,761	4,455,969,510	2,333,364,000	1,333,840,212		1,333,840,212	57.16	-999,523,788	42.84		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		1,319,954	22,587,890	8,464,000	10,776,675		10,776,675	127.32	2,312,675	27.32		
什項設備	39,225,395	177,808,000		3,691,000	220,724,395	99,808,000	84,613,917		84,613,917	84.78	-15,194,083	15.22		
租賃資產														

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	1,267,652,605	6,001,252,000			7,268,904,605	4,028,108,000	1,861,304,662	11,071,403	1,872,376,065	46.48	-2,155,731,935	53.52		