

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	907,188,529	3,040,871,000			3,948,059,529	1,998,815,000	1,349,699,531	7,039,729	1,356,739,260	67.88	-642,075,740	-32.12		
繼續計畫	907,188,529	3,040,871,000			3,948,059,529	1,998,815,000	1,349,699,531	7,039,729	1,356,739,260	67.88	-642,075,740	-32.12		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	128,370,000	51,480,742	1,586,746	53,067,488	41.34	-75,302,512	-58.66	主要係PCM及公共藝術估驗計價款尚未支付所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	15,305,391	628,043,000			643,348,391	432,284,000	32,862,258		32,862,258	7.60	-399,421,742	-92.40	主要係廠商尚未依契約規定開立專戶致無法付款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	244,139,426	501,000,000			745,139,426	244,139,000	243,000,000		243,000,000	99.53	-1,139,000	-0.47		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	40,806,145	6,632,000			47,438,145	18,952,000	14,990,977		14,990,977	79.10	-3,961,023	-20.90	主要係廠商針對工程價款尚有疑義，尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,298,000			2,298,000	2,298,000	2,298,000		2,298,000	100.00				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	11,836,398	150,599,000			162,435,398	59,292,000	64,835,706	4,650,678	69,486,384	117.19	10,194,384	17.19		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	317,478,713	1,680,200,000			1,997,678,713	1,035,290,000	868,204,405		868,204,405	83.86	-167,085,595	-16.14	主要係廠商尚未提交估驗計價資料所致。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000			72,099,000	66,968,000	71,136,777	759,221	71,895,998	107.36	4,927,998	7.36		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	149,252,353				149,252,353	11,222,000	890,666	43,084	933,750	8.32	-10,288,250	-91.68	主要係建物工程經歷多次流標尚未發包所致。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,960,381,000			3,320,845,076	1,906,490,000	1,395,864,209	3,555,945	1,399,420,154	73.40	-507,069,846	-26.60		
分年性項目		50,500,000			50,500,000									
機械及設備		50,500,000			50,500,000									
一次性項目	360,464,076	2,909,881,000			3,270,345,076	1,906,490,000	1,395,864,209	3,555,945	1,399,420,154	73.40	-507,069,846	-26.60		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	25,405,000	25,404,657		25,404,657	100.00	-343	-		
土地改良物				7,766,741	7,766,741									
房屋及建築	153,099,411	213,399,000		27,770,000	394,268,411	164,367,000	108,871,047	3,555,945	112,426,992	68.40	-51,940,008	-31.60	主要係北榮負壓 隔離病房整修工 程驗收缺失廠商 尚在改善中。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	194,162,727	2,474,736,000		-60,785,407	2,608,113,320	1,615,755,000	1,164,565,372		1,164,565,372	72.08	-451,189,628	-27.92	主要係中榮醫療 設備招標期程較 晚。	督促該院積極辦 理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000		3,049,000	23,857,936	10,097,000	12,887,211		12,887,211	127.63	2,790,211	27.63		
什項設備	12,889,002	175,845,000		4,372,000	193,106,002	90,866,000	84,135,922		84,135,922	92.59	-6,730,078	-7.41		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,001,252,000			7,268,904,605	3,905,305,000	2,745,563,740	10,595,674	2,756,159,414	70.57	-1,149,145,586	-29.43		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	25,405,000	515,516,650		515,516,650	2,029.19	490,111,650	1,929.19		
土地改良物				7,766,741	7,766,741									
房屋及建築	486,833,403	1,511,154,600		28,741,400	2,026,729,403	1,154,156,000	491,220,186	10,595,674	501,815,860	43.48	-652,340,140	-56.52		
機械及設備	740,821,871	3,774,494,400		-62,619,761	4,452,696,510	2,602,663,000	1,622,088,635		1,622,088,635	62.32	-980,574,365	-37.68		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		3,911,954	25,179,890	10,556,000	13,750,165		13,750,165	130.26	3,194,165	30.26		
什項設備	39,225,395	177,808,000		4,372,000	221,405,395	112,525,000	102,988,104		102,988,104	91.52	-9,536,896	-8.48		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,001,252,000			7,268,904,605	3,905,305,000	2,745,563,740	10,595,674	2,756,159,414	70.57	-1,149,145,586	-29.43		