

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	705,316,000	889,012,014	740,339	889,752,353	126.15	184,436,353	26.15		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	705,316,000	889,012,014	740,339	889,752,353	126.15	184,436,353	26.15		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	191,824,862	900,000,000			1,091,824,862	140,000	180,297,140		180,297,140	128,783.67	180,157,140	128,683.67		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	15,000,000	648,000,000			663,000,000	243,000,000	243,000,000		243,000,000	100.00				
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661		2,091,250		2,091,250	--	2,091,250			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫										--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	21,942,799				21,942,799	10,479,000	8,020,142		8,020,142	76.54	-2,458,858	-23.46	工程業於112年4月25日驗收完成，刻正辦理結算作業；另綠建築及智慧建築標章均尚未取得。	督促該院儘速完成工程結算作業、綠建築及智慧建築標章審查意見修正，俾利支付工程尾款及部分技術服務費。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	502,714,384				502,714,384	444,000,000	418,885,023		418,885,023	94.34	-25,114,977	-5.66		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	7,697,000	36,276,596	740,339	37,016,935	480.93	29,319,935	380.93		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	146,405,984	275,374,000			421,779,984		441,863		441,863	--	441,863			
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	39,687,000	56,661,276	176,319	56,837,595	143.21	17,150,595	43.21		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000					--				
房屋及建築		124,498,000			124,498,000					--				
機械及設備	49,495,000				49,495,000					--				
什項設備		57,850,000			57,850,000					--				

## 榮民醫療作業基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000			3,399,935,892	39,687,000	56,661,276	176,319	56,837,595	143.21	17,150,595	43.21		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000		6,480	6,480		--	6,480			
房屋及建築	143,078,291	172,150,000			315,228,291	9,795,000	11,650,362	176,319	11,826,681	120.74	2,031,681	20.74		
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000			2,698,266,261	21,645,000	40,730,839		40,730,839	188.18	19,085,839	88.18		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000			131,482,936	4,043,000	164,900		164,900	4.08	-3,878,100	-95.92	112年度預算保留358萬元購置屏東中型巴士，屏東已於2月驗收，預於3月底辦理結報作業。	督促高、屏兩院儘速辦理後續結報事宜。
什項設備	10,458,404	190,360,000			200,818,404	4,204,000	4,108,695		4,108,695	97.73	-95,305	-2.27		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	745,003,000	945,673,290	916,658	946,589,948	127.06	201,586,948	27.06		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000		6,480	6,480		--	6,480			
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000			2,390,409,439	417,111,000	628,329,632	916,658	629,246,290	150.86	212,135,290	50.86		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000			3,998,773,045	318,911,000	311,554,355		311,554,355	97.69	-7,356,645	-2.31		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000			131,482,936	4,043,000	164,900		164,900	4.08	-3,878,100	-95.92		
什項設備	12,519,162	248,210,000			260,729,162	4,938,000	5,617,923		5,617,923	113.77	679,923	13.77		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	745,003,000	945,673,290	916,658	946,589,948	127.06	201,586,948	27.06		