

本會 112 年度部會管制個案計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見
1	就養處	臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計畫	本計畫臺南榮家遷建工程(R7 與網寮北新建工程)係委託臺南市政府代辦，年計畫經費約 5.55 億元，截至年底整體工程施工進度 99.09%(超前 0.13%)，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度。建議持續追蹤工程執行情形，及財物採購作業進度，俾如質如期完工。
2	就養處	提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫	一、本計畫年計畫經費約 2.35 億元，預算達成率 64.46%，且總累計計畫進度落後 4.97%。 二、僅彰化榮家工程案竣工結案，餘 5 案因受疫情、人力短缺及營建物料價格上漲等問題，統包工程無法完成發包作業，故於 111 年 3 月函報修正計畫(調增預算及計畫期程)，經行政院 11 月 18 日核定，致整體計畫落後。目前各案統包工程案於 112 年均已決標，其中板橋榮家因再次流標於 9 月 19 日始決標延誤較大。建議持續追蹤各案設計施工情形，俾加速後續審查、施工作業。
3	就業處	職訓中心房舍整建工程	預定於 112 年 10 月 31 日完成驗收，實際於 112 年 10 月 16 日完成驗收。辦理職訓中心工程整修達年度目標，惟仍建議加強預算執行管控，以臻完善。
4	就業處	退除役官兵就學進修補助計畫	預定補助參加大專校院進修 1,501 至 1,600 人次，實際執行 2,065 人次；預定補助退除役官兵參加就業考試進修達 751 至 850 人次，實際執行 664 人次；預定退除役官兵就學補助津貼及獎勵人次達 5,201 至 5,528 人次，實際執行 5,410 人次，建議加強進度管控及「補助退除役官兵參加就業考試進修」工作之執行，以臻完善。
5	就業處	退除役官兵職業訓練計畫	預定訓練人次 16,000 至 16,332 人次，實際執行 19,580 人次。辦理退除役官兵職業訓練各項工作均達年度目標，惟仍建議加強表報提報及預算執行管控，以臻完善。
6	就業處	退除役官兵職業介紹計畫	預計執行 14,726 人次，實際執行 19,228 人次，推展退除役官兵就業服務、辦理就學、就業與職訓服務說明會及退除役官兵就業激勵津貼均達年度目標，惟仍建議加強表報提報作業，以臻完善。
7	就醫處	臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	本計畫年計畫經費約 1.24 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度 100%，另本案工程已取得使用執照及營運啟用，並於 112 年 8 月 31 日完成公共藝術，符合 112 年計畫結束之期程。

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見
8	就醫處	臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	本計畫年計畫經費約 0.49 億元，預算達成率 91.18%，總累計計畫進度微幅落後 0.09%，工程已於 111 年 4 月 28 日提前竣工，9 月 2 日取得使用執照，並於 112 年初營運啟用。餘公共藝術尚未完成，建議持續追蹤，避免計畫執行期程持續延誤。
9	就醫處	臺北榮民總醫院「重粒子癌症治療中心」興建計畫	本計畫年計畫經費約 7.45 億元，預算達成率 97.83%，總累計計畫進度微幅落後 0.32%，並於 112 年 5 月 15 日正式營運。建議持續追蹤履約付款及公共藝術執行情形，俾如質如期結案。
10	就醫處	臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	本計畫年計畫經費約 2.55 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度，工程案已於 112 年 1 月開工。建議持續追蹤工程執行情形，俾如質如期完工。
11	就醫處	臺中榮民總醫院質子治療中心興建計畫	本計畫年計畫經費約 6.43 億元，預算達成率 98.16%，總累計計畫進度微幅落後 0.43%，係因本案工程歷經 5 次流標並辦理相關檢討作業影響所致，經總院積極檢討辦理，工程案已於 112 年 2 月 15 日決標，113 年 2 月 15 日開工。建議持續追蹤計畫修正及工程執行情形，俾如質如期完工。
12	就醫處	臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫	本計畫年計畫經費約 0.82 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度 100%，工程案已於 112 年 7 月 10 日完成驗收，餘物價調整費核銷尚未完成，建議持續追蹤，避免計畫執行期程持續延誤。
13	就醫處	高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	本計畫年計畫經費約 2.27 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度 100%，工程案已於 112 年 4 月 25 日完成驗收，餘技術服務案核銷尚未完成，建議持續追蹤，避免計畫執行期程持續延誤。
14	就醫處	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫(屏東榮民總醫院)	本計畫年計畫經費約 19.97 億元，預算達成率 94.37%，總累計計畫進度微幅落後 0.28%，並於 111 年 11 月 18 日開幕啟用。建議持續追蹤設備採購及公共藝術設置進度，避免計畫執行持續落後。
15	就醫處	對榮民及特定醫療體系之補助	辦理對榮民及特定醫療體系補助各項工作，惟因榮民逐漸凋零，導致實際入住床數逐漸減少，建議未來視預算執行情形，配合薪資調幅與物價指數適時調整每床補助額度。
16	就醫處	榮民及榮眷健康保險	預定服務受益人數 420,274 人，實際受益人數達 429,856 人，達年度目標，惟仍建議加強表報提報、預算執行及進度管控，以臻完善。

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見
17	事業處	福壽山農場新建賓館計畫	本計畫年計畫經費約 0.04 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度 100%，工程案已於 111 年 8 月 31 日竣工，12 月 2 日驗收完成，並於 112 年 1 月 10 日營運啟用，9 月 13 日完成公共藝術，符合 112 年計畫結束之期程。
18	給付處	退除役官兵退休給付	覈實辦理新退官兵一次退伍金、大陸已退來臺軍官半俸、已退官兵退休俸、已退官兵退休俸之主副食實物代金、已退官兵退休俸之眷屬各項補助及新退官兵退伍金其他現金給與補償等退除給與發放，預定達成發放金額百分比達 90% 以上，實際發放百分比達 99.98%，已達年度目標，惟仍建議加強表報提報，以臻完善。