

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,306,755,183	1,609,888,492	5,766,341	1,615,654,833	123.64	308,899,650	23.64		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,306,755,183	1,609,888,492	5,766,341	1,615,654,833	123.64	308,899,650	23.64		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	191,824,862	900,000,000			1,091,824,862	25,730,000	191,322,032		191,322,032	743.58	165,592,032	643.58		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	15,000,000	648,000,000			663,000,000	648,000,000	648,000,000		648,000,000	100.00				
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661	1,500,000	3,655,963		3,655,963	243.73	2,155,963	143.73		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫										--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	21,942,799				21,942,799	21,942,799	16,577,133	376,122	16,953,255	77.26	-4,989,544	-22.74	工程業於112年4月25日驗收完成，刻正辦理結算作業；另綠建築及智慧建築標準均尚未取得。	督促該院儘速完成工程結算作業、綠建築及智慧建築標準審查意見修正，俾利支付工程尾款及部分技術服務費。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	502,714,384				502,714,384	502,714,384	484,305,253		484,305,253	96.34	-18,409,131	-3.66		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	104,414,000	264,120,660	5,390,219	269,510,879	258.12	165,096,879	158.12		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	146,405,984	275,374,000			421,779,984	2,454,000	1,907,451		1,907,451	77.73	-546,549	-22.27	目前與建築區域補鑿探地質分析中。	督導該院待地質分析後加速執行，俾協商建築統包廠商依契約規定增加執行率。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	611,478,000	538,269,794	1,311,285	539,581,079	88.24	-71,896,921	-11.76		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	52,095,000	56,866,699		56,866,699	109.16	4,771,699	9.16		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000	2,600,000	4,028,469		4,028,469	154.94	1,428,469	54.94		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備	49,495,000				49,495,000	49,495,000			49,495,000	100.00					
什項設備		57,850,000			57,850,000		3,343,230	3,343,230	--	3,343,230					
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000			3,399,935,892	559,383,000	481,403,095	1,311,285	482,714,380	86.29	-76,668,620	-13.71			
土地		9,500,000			9,500,000					--					
土地改良物		44,640,000			44,640,000	10,000,000	11,826		11,826	0.12	-9,988,174	-99.88	主要係玉里分院 全院區路面及排 水改善工程，為 配合醫院評鑑部 分工區將無法施 工，預計6月份 辦理固定資產各 項之調整。	督促該院積極辦 理。	
房屋及建築	143,078,291	172,150,000			315,228,291	96,484,000	74,087,890	1,311,285	75,399,175	78.15	-21,084,825	-21.85	主要係臺北榮總 各項整修工程尚 待辦理發包、施 工中。	督促該院積極招 商投標作業及辦 理相關驗收作 業，並依契約規 定辦理估驗計 價。	
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000		-151,000	2,698,115,261	402,807,000	363,524,158		363,524,158	90.25	-39,282,842	-9.75			
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		151,000	131,633,936	11,643,000	15,099,630		15,099,630	129.69	3,456,630	29.69			
什項設備	10,458,404	190,360,000			200,818,404	38,449,000	28,679,591		28,679,591	74.59	-9,769,409	-25.41	主要係屏東榮總 多項設備已陸續 交貨，尚待廠商 書面資料交齊後 即可辦理驗收付 款。	該院已催促廠商 儘快繳文件資 料，廣續辦理驗 收事宜。	
租賃資產										--					
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	1,918,233,183	2,148,158,286	7,077,626	2,155,235,912	112.36	237,002,729	12.36			
土地		9,500,000			9,500,000					--					

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物		44,640,000			44,640,000	10,000,000	11,826		11,826	0.12	-9,988,174	-99.88		
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000			2,390,409,439	652,766,641	949,227,410	7,077,626	956,305,036	146.50	303,538,395	46.50		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		-151,000	3,998,622,045	1,203,313,784	1,149,735,841		1,149,735,841	95.55	-53,577,943	-4.45		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		151,000	131,633,936	11,643,000	15,099,630		15,099,630	129.69	3,456,630	29.69		
什項設備	12,519,162	248,210,000			260,729,162	40,509,758	34,083,579		34,083,579	84.14	-6,426,179	-15.86		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	1,918,233,183	2,148,158,286	7,077,626	2,155,235,912	112.36	237,002,729	12.36		