

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	884,097,690	2,319,658,000	230,000,000		3,433,755,690	2,679,717,183	2,124,580,120	14,197,324	2,138,777,444	79.81	-540,939,739	-20.19		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000	230,000,000		3,433,755,690	2,679,717,183	2,124,580,120	14,197,324	2,138,777,444	79.81	-540,939,739	-20.19		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	191,824,862	900,000,000			1,091,824,862	937,337,000	365,445,840	3,553,038	368,998,878	39.37	-568,338,122	-60.63	因設備安裝作業與建築工程需互相配合，且工程流標數次致期程延後，為配合工程進度，預計延後至11月中旬完成出廠報驗。	督促該院配合工程趕工，積極催廠商儘速完成交貨、安裝等程序，俾利辦理後續付款相關作業。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	15,000,000	648,000,000			663,000,000	648,000,000	648,000,000		648,000,000	100.00				
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661	3,700,000	4,368,463		4,368,463	118.07	668,463	18.07		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫										--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	21,942,799				21,942,799	21,942,799	19,066,402	376,122	19,442,524	88.61	-2,500,275	-11.39	目前辦理綠建築標章審查作業，預計113年12月中旬結案。	督促該院儘速取得綠建築標章，俾利支付技術服務費。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	502,714,384				502,714,384	502,714,384	495,766,952		495,766,952	98.62	-6,947,432	-1.38		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000	230,000,000		726,284,000	563,346,000	589,995,904	10,268,164	600,264,068	106.55	36,918,068	6.55		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	146,405,984	275,374,000			421,779,984	2,677,000	1,936,559		1,936,559	72.34	-740,441	-27.66	建照圖資於113年10月15日複審通過，建照文件於10月17日送建管科辦理行政程序審查，10月21日准發建造執照。	督促該院積極賡續辦理。

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000	71,642,000		3,703,420,892	2,772,972,392	2,274,860,759	18,340,465	2,293,201,224	82.70	-479,771,168	-17.30	主要係臺北榮民總醫院新建醫護宿舍大樓計畫公共藝術設置計畫因113年8月1日文化部修訂相關辦法，設置計畫書修正後再送審，10月16日文化局函復將提至臺北市公共藝術審議會審查。	督促該院於每周主管會議及每月重大工程會議管控執行進度。		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	183,334,000	149,288,824	2,012,499	151,301,323	82.53	-32,032,677	-17.47				
房屋及建築		124,498,000			124,498,000	85,630,000	72,922,095	813,525	73,735,620	86.11	-11,894,380	-13.89				
機械及設備	49,495,000				49,495,000	49,495,000	49,495,000		49,495,000	100.00						
什項設備		57,850,000			57,850,000	48,209,000	26,871,729	1,198,974	28,070,703	58.23	-20,138,297	-41.77				
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000	71,642,000		3,471,577,892	2,589,638,392	2,125,571,935	16,327,966	2,141,899,901	82.71	-447,738,491	-17.29				
土地		9,500,000	53,000,000	-660,000	61,840,000	1,501,000	6,703,983		6,703,983	446.63	5,202,983	346.63				
土地改良物		44,640,000		-25,363,000	19,277,000	17,000,000	513,238		513,238	3.02	-16,486,762	-96.98				
															主要係玉里分院全院區路面及排水改善工程於9月3日工程決	督促該院依契約規定估驗計價，以利經費執行。

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3)- (2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	143,078,291	172,150,000		-44,026,876	271,201,415	221,197,000	116,687,824	1,964,548	118,652,372	53.64	-102,544,628	-46.36	標，9月20日召開施工前協調會，於10月19日開工，預計114年2月底完工。 主要係臺北榮總各項整修工程尚待辦理發包、施工中。 主要係臺北榮總多項設備已決標，尚待辦理建置、安裝測試、驗收、結案作業。 督促該院儘速辦理相關招標作業及趕工，並依契約規定辦理估驗計價。 督促該院積極辦理安裝測試等程序，俾利後續辦理驗收結案作業。	
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000	3,441,000	64,942,770	2,766,650,031	2,148,461,000	1,812,702,103	13,123,418	1,825,825,521	84.98	-322,635,479	-15.02		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		1,379,000	132,861,936	72,211,000	68,787,946		68,787,946	95.26	-3,423,054	-4.74		
什項設備	10,458,404	190,360,000	15,201,000	3,728,106	219,747,510	129,268,392	120,176,841	1,240,000	121,416,841	93.93	-7,851,551	-6.07		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000	301,642,000		7,137,176,582	5,452,689,575	4,399,440,879	32,537,789	4,431,978,668	81.28	-1,020,710,907	-18.72		
土地		9,500,000	53,000,000	-660,000	61,840,000	1,501,000	6,703,983		6,703,983	446.63	5,202,983	346.63		
土地改良物		44,640,000		-25,363,000	19,277,000	17,000,000	513,238		513,238	3.02	-16,486,762	-96.98		
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000	230,000,000	-47,916,876	2,572,492,563	1,733,471,641	1,564,146,899	16,975,397	1,581,122,296	91.21	-152,349,345	-8.79		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000	3,441,000	64,942,770	4,067,156,815	3,448,967,784	2,606,289,985	13,123,418	2,619,413,403	75.95	-829,554,381	-24.05		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		1,379,000	132,861,936	72,211,000	68,787,946		68,787,946	95.26	-3,423,054	-4.74		

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	12,519,162	248,210,000	15,201,000	7,618,106	283,548,268	179,538,150	152,998,828	2,438,974	155,437,802	86.58	-24,100,348	-13.42		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000	301,642,000		7,137,176,582	5,452,689,575	4,399,440,879	32,537,789	4,431,978,668	81.28	-1,020,710,907	-18.72		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。