

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	123,392,000	61,924,557	1,259,856	63,184,413	51.21	-60,207,587	-48.79	目前廠商已提出工程款估驗請款，預計114年2月辦理結報付款。 待消防圖說審查及相關缺失改善。 工程實際進度未若預期，致執行數偏低。	督促該院積極辦理。
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	123,392,000	61,924,557	1,259,856	63,184,413	51.21	-60,207,587	-48.79		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	25,102,000					-25,102,000	-100.00		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420					--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275					--				
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	55,000,000	61,924,557	1,259,856	63,184,413	114.88	8,184,413	14.88		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	43,290,000					-43,290,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	34,649,000	24,102,419	600,903	24,703,322	71.30	-9,945,678	-28.70		
分年性項目	9,749,127	524,080,000			533,829,127	20,000,000	5,414,926	600,903	6,015,829	30.08	-13,984,171	-69.92		
房屋及建築	9,749,127	474,357,000			484,106,127	20,000,000	5,414,926	600,903	6,015,829	30.08	-13,984,171	-69.92		
機械及設備										--				
什項設備		49,723,000			49,723,000					--				
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000			3,160,110,565	14,649,000	18,687,493		18,687,493	127.57	4,038,493	27.57		
土地	1,106,000				1,106,000					--				

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	5,000,000	4,262,595		4,262,595	85.25	-737,405	-14.75	主要係臺北榮總 口腔醫學部遷移 工程進度未如預 期所致。	督促該院積極辦 理。
房屋及建築	39,489,856	286,234,000		-21,461,000	304,262,856	7,131,000	1,168,502		1,168,502	16.39	-5,962,498	-83.61		
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		21,461,000	2,557,188,352	2,518,000	11,751,030		11,751,030	466.68	9,233,030	366.68		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000			53,803,783		70,000		70,000	--	70,000			
什項設備	4,882,783	184,024,000			188,906,783		1,435,366		1,435,366	--	1,435,366			
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	158,041,000	86,026,976	1,860,759	87,887,735	55.61	-70,153,265	-44.39		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	5,000,000	4,262,595		4,262,595	85.25	-737,405	-14.75		
房屋及建築	529,365,717	2,779,674,000		-21,461,000	3,287,578,717	150,523,000	68,507,985	1,860,759	70,368,744	46.75	-80,154,256	-53.25		
機械及設備	289,849,352	2,788,278,000		21,461,000	3,099,588,352	2,518,000	11,751,030		11,751,030	466.68	9,233,030	366.68		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000			53,803,783		70,000		70,000	--	70,000			
什項設備	4,882,783	233,747,000			238,629,783		1,435,366		1,435,366	--	1,435,366			
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	158,041,000	86,026,976	1,860,759	87,887,735	55.61	-70,153,265	-44.39		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。