

本會 113 年度部會管制個案計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見
1	就養處	臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計畫	本計畫臺南榮家遷建工程(R7 與網寮北新建工程)係委託臺南市政府代辦，年計畫經費約 1.98 億元，預算達成率 94.22%，總累計計畫進度微幅落後 0.01%，全案於 113 年 6 月 27 日驗收合格，7 月 12 日開幕啟用，餘公共藝術及舊址拆除尚未完成，建議持續追蹤，避免計畫執行期程持續延誤。
2	就養處	提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫	一、本計畫年計畫經費約 7.06 億元，預算達成率 91.02%，且總累計計畫進度落後 3.07%。 二、僅彰化榮家工程案竣工結案，餘 5 案因受疫情、人力短缺及營建物料價格上漲等問題流標，經檢討於 111 年 11 月及 114 年 1 月完成計畫修正(調增預算及展延計畫期程至 115 年)；目前各案統包工程案均已於 112 年決標，113 年開工，截至年底板橋、八德、雲林、高雄及馬蘭榮家各工程施工進度分別為 25.51%、6.89%、73.3%、33.8%及 34.81%(均超前)，建議持續追蹤各案工程執行情形，俾如質如期完工。
3	就養處	安養機構房舍及生活設施整建工程	辦理安養機構房舍及生活設施整建，建議加強表報提報作業、預算執行及執行進度管控，以臻完善。
4	就業處	職訓中心房舍整建工程	辦理職訓中心工程整修達年度目標，惟仍建議加強執行進度管控，以臻完善。
5	就醫處	臺北榮民總醫院「重粒子癌症治療中心」興建計畫	本計畫年計畫經費約 6.63 億元，預算達成率 97.77%，總累計計畫進度微幅落後 0.55%，並於 112 年 5 月 15 日正式營運，餘公共藝術尚未完成，建議持續追蹤，避免計畫執行期程持續延誤。
6	就醫處	臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	本計畫年計畫經費約 7.26 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度，截至年底整體工程施工進度 13.75%(超前 6.08%)，建議持續追蹤工程執行情形，俾如質如期完工。
7	就醫處	臺中榮民總醫院質子治療中心興建計畫	本計畫年計畫經費約 8.91 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度，工程案已於 113 年 2 月開工，截至年底整體工程施工進度 39.26%(超前 13.1%)，建議持續追蹤工程執行情形，俾如質如期完工。
8	就醫處	臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫	本計畫年計畫經費約 0.42 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度 100%；另本案工程於 112 年 7 月 10 日驗收合格，並已取得使用執照、完成醫療設備購置作業及營運啟用，符合 113 年計畫結束之期程。