

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	403,549,275	336,157,492	7,502,412	343,659,904	85.16	-59,889,371	-14.84		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	403,549,275	336,157,492	7,502,412	343,659,904	85.16	-59,889,371	-14.84		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	126,179,000	39,434,770	1,539,484	40,974,254	32.47	-85,204,746	-67.53	2月份估驗計價業經監造單位審查及專案管理單位審定，3/31始召開估驗計價審查會議，故3月份估驗款廠商尚未提出請款。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420					--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,275	2,078,973		2,078,973	83.15	-421,302	-16.85		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	145,000,000	292,375,061	5,962,928	298,337,989	205.75	153,337,989	105.75		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	129,870,000	2,268,688		2,268,688	1.75	-127,601,312	-98.25	該工程加強坡審及相關執照申請期程耗時，惟加強坡審已完成，五大管線僅剩電力審查，預計於114/04/01開工。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	221,618,085	208,356,545	2,025,767	210,382,312	94.93	-11,235,773	-5.07		
分年性項目	9,749,127	524,080,000			533,829,127	69,650,000	27,137,672	1,781,506	28,919,178	41.52	-40,730,822	-58.48		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000			224,106,127	69,650,000	27,127,672	1,781,506	28,909,178	41.51	-40,740,822	-58.49	工程實際進度未若預期，致執行數偏低。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
機械及設備		260,000,000			260,000,000					--					
什項設備		49,723,000			49,723,000		10,000		10,000	--	10,000				
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000			3,160,110,565	151,968,085	181,218,873	244,261	181,463,134	119.41	29,495,049	19.41			
土地	1,106,000				1,106,000					--					
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	13,535,000	7,900,971		7,900,971	58.37	-5,634,029	-41.63	主要係臺北榮總 全院區路面改善 工程案114年1月 份的第2次估驗 計價，廠商於 114年2月24日提 出申請，本院尚 未完成估驗會勘 與審查程序。	督促該院積極辦 理。	
房屋及建築	39,489,856	286,234,000		-5,046,000	320,677,856	24,832,000	5,265,455	153,465	5,418,920	21.82	-19,413,080	-78.18	主要係臺北榮總 口腔醫學部遷移 工程進度未如期 所致。	督促該院積極辦 理。	
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		2,253,000	2,537,980,352	88,755,000	126,357,130		126,357,130	142.37	37,602,130	42.37			
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		2,047,000	55,850,783	15,741,000	15,426,875		15,426,875	98.00	-314,125	-2.00			
什項設備	4,882,783	184,024,000		746,000	189,652,783	9,105,085	26,268,442	90,796	26,359,238	289.50	17,254,153	189.50			
租賃資產										--					
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	625,167,360	544,514,037	9,528,179	554,042,216	88.62	-71,125,144	-11.38			
土地	1,106,000				1,106,000					--					
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	13,535,000	7,900,971		7,900,971	58.37	-5,634,029	-41.63			

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000		-5,046,000	3,043,993,717	498,031,275	368,550,619	9,437,383	377,988,002	75.90	-120,043,273	-24.10		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		2,253,000	3,340,380,352	88,755,000	126,357,130		126,357,130	142.37	37,602,130	42.37		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		2,047,000	55,850,783	15,741,000	15,426,875		15,426,875	98.00	-314,125	-2.00		
什項設備	4,882,783	233,747,000		746,000	239,375,783	9,105,085	26,278,442	90,796	26,369,238	289.61	17,264,153	189.61		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	625,167,360	544,514,037	9,528,179	554,042,216	88.62	-71,125,144	-11.38		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。