

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	22,904,000	249,464,000			272,368,000	16,319,000	13,241,696		13,241,696	81.14	-3,077,304	-18.86		
一次性項目	22,904,000	249,464,000			272,368,000	16,319,000	13,241,696		13,241,696	81.14	-3,077,304	-18.86		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-200,000	36,497,000	2,446,000	4,974,388		4,974,388	203.37	2,528,388	103.37	主要係武陵農場 支付露營區工程 估驗款所致。	考量實際支付情 形分配預算。
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		200,000	145,199,000	5,388,000	2,825,868		2,825,868	52.45	-2,562,132	-47.55	主要係武陵農場 溪樓整修工程因 契約變更尚待結 算付款所致。	儘速辦理結算付 款。
機械及設備		49,661,000		-830,000	48,831,000	3,118,000	897,605		897,605	28.79	-2,220,395	-71.21	主要係數位網路 創意行銷班次換 電腦工作站，4 月下旬結算付 款，刻正報會結 報中。	考量實際支付情 形分配預算。
交通及運輸設備		27,730,000		13,000	27,743,000	2,373,000	1,833,398		1,833,398	77.26	-539,602	-22.74	主要係臺東農場 購置公務車輛預 計5月中旬驗收 付款。	考量實際支付情 形分配預算。
什項設備		12,771,000		817,000	13,588,000	2,964,000	2,347,737		2,347,737	79.21	-616,263	-20.79	主要係福壽山農 場解說牌及指示 牌設計建置預計 6月份完工。	請業管單位積極 管辦。
生產性植物		510,000			510,000	30,000	362,700		362,700	1,209.00	332,700	1,109.00	主要係福壽山農 場購置茶苗及蘋 果苗。	依實際需求採 購。
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	16,319,000	13,241,696		13,241,696	81.14	-3,077,304	-18.86		

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地														
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-200,000	36,497,000	2,446,000	4,974,388		4,974,388	203.37	2,528,388	103.37		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		200,000	145,199,000	5,388,000	2,825,868		2,825,868	52.45	-2,562,132	-47.55		
機械及設備		49,661,000		-830,000	48,831,000	3,118,000	897,605		897,605	28.79	-2,220,395	-71.21		
交通及運輸設備		27,730,000		13,000	27,743,000	2,373,000	1,833,398		1,833,398	77.26	-539,602	-22.74		
什項設備		12,771,000		817,000	13,588,000	2,964,000	2,347,737		2,347,737	79.21	-616,263	-20.79		
生產性植物		510,000			510,000	30,000	362,700		362,700	1,209.00	332,700	1,109.00		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	16,319,000	13,241,696		13,241,696	81.14	-3,077,304	-18.86		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。