

榮民醫療作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	602,428,275	439,714,847	9,983,076	449,697,923	74.65	-152,730,352	-25.35		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	602,428,275	439,714,847	9,983,076	449,697,923	74.65	-152,730,352	-25.35		
臺中榮民總醫院質子治療 中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	206,491,000	52,256,114	2,168,491	54,424,605	26.36	-152,066,395	-73.64	該工程3-4月份估驗計價尚未辦理完成，影響後續付款作業。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒 子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420	277,000					-277,000	-100.00	該中心公共藝術品設置費27萬7千元，2月函送計畫書至臺北市政府文化局，該局4月函復計畫書轉送審議會審查並預計於5月召開會議，俟取得審議通過後始得辦理招標作業。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護 大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,275	2,078,973		2,078,973	83.15	-421,302	-16.85		
臺中榮民總醫院第三醫療 大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	220,000,000	383,106,072	7,814,585	390,920,657	177.69	170,920,657	77.69		
臺中榮民總醫院嘉義分院 鹿滿住宿式長照機構大樓 興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	173,160,000	2,273,688		2,273,688	1.31	-170,886,312	-98.69	該工程加強坡審及相關執照申請期程耗時，影響工期。現加強坡審及五大管線請均已完成，並於114年4月1日開工，刻正進行臨溪棟建物基礎開挖。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	394,209,000	352,941,321	2,545,922	355,487,243	90.18	-38,721,757	-9.82		
分年性項目	9,749,127	524,080,000			533,829,127	95,650,000	27,180,303	1,781,506	28,961,809	30.28	-66,688,191	-69.72		

榮民醫療作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
房屋及建築	9,749,127	214,357,000			224,106,127	95,650,000	27,170,303	1,781,506	28,951,809	30.27	-66,698,191	-69.73	高雄榮民總醫院醫療大樓及門診大樓耐震補強工程實際進度未若預期、廠商未完全依工程進度辦理估驗，致執行數偏低	督促該院積極辦理。		
機械及設備		260,000,000			260,000,000				--							
什項設備		49,723,000			49,723,000		10,000	10,000	--	10,000						
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000			3,160,110,565	298,559,000	325,761,018	764,416	326,525,434	109.37	27,966,434	9.37				
土地	1,106,000				1,106,000				--							
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	17,069,000	7,901,486		7,901,486	46.29	-9,167,514	-53.71			主要係臺北榮總全院區路面改善工程案於114年4月10日完成變更設計及議價程序，第三期估驗計價廠商於114年4月24日始申請，致結報進度落後。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	39,489,856	286,234,000		-5,055,729	320,668,127	35,615,000	23,381,041	764,416	24,145,457	67.80	-11,469,543	-32.20			主要係臺北榮總口腔醫學部遷移工程4月9日初驗缺失，限期廠商於5月9日前改善，致結報進度落後。	督促該院積極辦理。
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		-4,093,122	2,531,634,230	202,119,000	242,174,610		242,174,610	119.82	40,055,610	19.82				
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		2,047,000	55,850,783	23,615,000	17,503,600		17,503,600	74.12	-6,111,400	-25.88			主要係臺北榮總數位監視系統網路設備及寬頻改善工程4月28日初驗缺失，限期廠商於5月9日前改善，致結報進度落後。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	4,882,783	184,024,000		7,101,851	196,008,634	20,141,000	34,800,281		34,800,281	172.78	14,659,281	72.78		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	996,637,275	792,656,168	12,528,998	805,185,166	80.79	-191,452,109	-19.21		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	17,069,000	7,901,486		7,901,486	46.29	-9,167,514	-53.71		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000		-5,055,729	3,043,983,988	733,693,275	490,266,191	12,528,998	502,795,189	68.53	-230,898,086	-31.47		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		-4,093,122	3,334,034,230	202,119,000	242,174,610		242,174,610	119.82	40,055,610	19.82		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		2,047,000	55,850,783	23,615,000	17,503,600		17,503,600	74.12	-6,111,400	-25.88		
什項設備	4,882,783	233,747,000		7,101,851	245,731,634	20,141,000	34,810,281		34,810,281	172.83	14,669,281	72.83		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	996,637,275	792,656,168	12,528,998	805,185,166	80.79	-191,452,109	-19.21		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。