

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	1,180,536,000	514,830,406	11,877,868	526,708,274	44.62	-653,827,726	-55.38		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	1,180,536,000	514,830,406	11,877,868	526,708,274	44.62	-653,827,726	-55.38		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	601,124,000	65,862,371	2,813,516	68,675,887	11.42	-532,448,113	-88.58	該工程4-5月份估驗計價尚未辦理完成，影響後續付款作業。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420	462,000					-462,000	-100.00	該中心公共藝術品設置計畫書2月函送臺北市政府文化局，該局4月函復計畫書轉送審議會審查，至今尚待召開審查會議，俟審議通過後始得辦理招標作業。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,000	2,078,973		2,078,973	83.16	-421,027	-16.84		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	360,000,000	444,344,632	9,064,352	453,408,984	125.95	93,408,984	25.95		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	216,450,000	2,544,430		2,544,430	1.18	-213,905,570	-98.82	該工程加強坡審及相關執照申請期程耗時，影響工期。現加強坡審及五大管線申請均已完成，並於114年4月1日開工，統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，後續依管制期程攢趕工進。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	845,194,000	636,290,555	5,089,620	641,380,175	75.89	-203,813,825	-24.11	主要係高雄榮民總醫院醫療大樓及門診大樓耐震補強工程施工過程中因病房反映施工噪音影響醫療作業要求暫停施工；又廠商未依工程進度辦理估驗，致執行數偏低。	督促該院積極辦理。
分年性項目	9,749,127	524,080,000			533,829,127	102,900,000	52,224,555	4,325,204	56,549,759	54.96	-46,350,241	-45.04		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000			224,106,127	102,900,000	52,214,555	4,325,204	56,539,759	54.95	-46,360,241	-45.05		
機械及設備		260,000,000			260,000,000					--				
什項設備		49,723,000			49,723,000		10,000		10,000	--	10,000			
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000			3,160,110,565	742,294,000	584,066,000	764,416	584,830,416	78.79	-157,463,584	-21.21		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	20,603,000	12,213,787		12,213,787	59.28	-8,389,213	-40.72		
房屋及建築	39,489,856	286,234,000		-17,939,729	307,784,127	50,728,000	24,791,100	764,416	25,555,516	50.38	-25,172,484	-49.62		

榮民醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		9,734,054	2,545,461,406	595,661,000	479,196,108		479,196,108	80.45	-116,464,892	-19.55	成複驗，後續將俟室內裝修許可取得後辦理正驗。	
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		90,000	53,893,783	24,218,000	18,536,820		18,536,820	76.54	-5,681,180	-23.46		
什項設備	4,882,783	184,024,000		8,115,675	197,022,458	51,084,000	49,328,185		49,328,185	96.56	-1,755,815	-3.44		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	2,025,730,000	1,151,120,961	16,967,488	1,168,088,449	57.66	-857,641,551	-42.34		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	20,603,000	12,213,787		12,213,787	59.28	-8,389,213	-40.72		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000		-17,939,729	3,031,099,988	1,103,864,000	591,836,061	16,967,488	608,803,549	55.15	-495,060,451	-44.85		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		9,734,054	3,347,861,406	825,961,000	479,196,108		479,196,108	58.02	-346,764,892	-41.98		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		90,000	53,893,783	24,218,000	18,536,820		18,536,820	76.54	-5,681,180	-23.46		
什項設備	4,882,783	233,747,000		8,115,675	246,745,458	51,084,000	49,338,185		49,338,185	96.58	-1,745,815	-3.42		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000			6,735,549,426	2,025,730,000	1,151,120,961	16,967,488	1,168,088,449	57.66	-857,641,551	-42.34		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。