

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	22,904,000	249,464,000			272,368,000	69,706,000	30,707,128		30,707,128	44.05	-38,998,872	-55.95		
一次性項目	22,904,000	249,464,000			272,368,000	69,706,000	30,707,128		30,707,128	44.05	-38,998,872	-55.95		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-1,169,085	35,527,915	9,885,000	10,648,532		10,648,532	107.72	763,532	7.72		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		500,000	145,499,000	25,769,000	3,380,350		3,380,350	13.12	-22,388,650	-86.88	主要係武陵農場員工宿舍工程辦理變更設計停工中。	請業管積極辦理中。
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	9,996,000	5,329,679		5,329,679	53.32	-4,666,321	-46.68	主要係職訓中心購置鏈裝機1台，甫於6月30日驗收，刻正辦理結算付款。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	17,024,000	7,757,155		7,757,155	45.57	-9,266,845	-54.43	主要係福壽山農場汰換四輪傳動客貨兩用車辦理招標程序中，另汰換3台小貨車等預計7月以共同供應契約採購。	請業管積極辦理中。
什項設備		12,771,000		2,380,085	15,151,085	6,646,000	3,208,712		3,208,712	48.28	-3,437,288	-51.72	主要係福壽山農場解說牌及指示牌設計建置契約廠商已逾期，現正辦理逾期違約金並解除契約，後續重新辦理招標作業，預計於10月底前完成建置。	請業管積極辦理中。

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	69,706,000	30,707,128		30,707,128	44.05	-38,998,872	-55.95		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-1,169,085	35,527,915	9,885,000	10,648,532		10,648,532	107.72	763,532	7.72		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		500,000	145,499,000	25,769,000	3,380,350		3,380,350	13.12	-22,388,650	-86.88		
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	9,996,000	5,329,679		5,329,679	53.32	-4,666,321	-46.68		
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	17,024,000	7,757,155		7,757,155	45.57	-9,266,845	-54.43		
什項設備		12,771,000		2,380,085	15,151,085	6,646,000	3,208,712		3,208,712	48.28	-3,437,288	-51.72		
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	69,706,000	30,707,128		30,707,128	44.05	-38,998,872	-55.95		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。