

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	22,904,000	249,464,000			272,368,000	106,197,000	49,952,822		49,952,822	47.04	-56,244,178	-52.96		
一次性項目	22,904,000	249,464,000			272,368,000	106,197,000	49,952,822		49,952,822	47.04	-56,244,178	-52.96		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		234,645	36,931,645	15,205,000	11,761,147		11,761,147	77.35	-3,443,853	-22.65	主要係清境農場12號牧區圍籬整修工程已於8月底驗收，目前辦理結算付款中。	請業管積極辦理中。
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		-2,479,730	142,519,270	42,569,000	8,865,122		8,865,122	20.83	-33,703,878	-79.17	福壽山農場福壽山莊整修等工程案已拆分3案招標，預計年底前完工；武陵農場員工宿舍整修工程已於8月驗收，目前辦理結算付款中。	請業管積極辦理中。
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	19,684,000	12,419,517		12,419,517	63.09	-7,264,483	-36.91	主要係職訓中心購置產業機構自動化設備1套及視覺設計自媒體班次換電腦工作站31台，8月下旬付款，刻正報會結報中。	考量實際支付情形分配預算
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	20,944,000	12,053,107		12,053,107	57.55	-8,890,893	-42.45	主要係福壽山農場購置11噸大貨車及四輪傳動小貨車預計11月付款。	請業管積極辦理中。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備		12,771,000		3,956,085	16,727,085	7,409,000	4,471,229		4,471,229	60.35	-2,937,771	-39.65	主要係福壽山農場解說牌及指示牌設計建置已重新辦理招標，預計年底前完成建置。 請業管積極辦理中。	
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700	382,700	99.15	-3,300	-0.85			
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	106,197,000	49,952,822	49,952,822	47.04	-56,244,178	-52.96			
土地									--					
土地改良物	8,085,000	28,612,000		234,645	36,931,645	15,205,000	11,761,147	11,761,147	77.35	-3,443,853	-22.65			
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		-2,479,730	142,519,270	42,569,000	8,865,122	8,865,122	20.83	-33,703,878	-79.17			
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	19,684,000	12,419,517	12,419,517	63.09	-7,264,483	-36.91			
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	20,944,000	12,053,107	12,053,107	57.55	-8,890,893	-42.45			
什項設備		12,771,000		3,956,085	16,727,085	7,409,000	4,471,229	4,471,229	60.35	-2,937,771	-39.65			
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700	382,700	99.15	-3,300	-0.85			
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	106,197,000	49,952,822	49,952,822	47.04	-56,244,178	-52.96			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。