

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	22,904,000	249,464,000			272,368,000	123,923,085	70,035,731		70,035,731	56.52	-53,887,354	-43.48		
一次性項目	22,904,000	249,464,000			272,368,000	123,923,085	70,035,731		70,035,731	56.52	-53,887,354	-43.48		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-515,355	36,181,645	14,955,000	12,886,036		12,886,036	86.17	-2,068,964	-13.83		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		-2,075,730	142,923,270	53,819,000	17,870,735		17,870,735	33.21	-35,948,265	-66.79	主要係福壽山農場福壽山莊整修等工程案已拆分3案招標，預計年底前完工所致。	請業管積極辦理中。
機械及設備		49,661,000		-1,741,000	47,920,000	21,886,000	18,603,377		18,603,377	85.00	-3,282,623	-15.00		
交通及運輸設備		27,730,000		-46,000	27,684,000	23,184,000	14,774,785		14,774,785	63.73	-8,409,215	-36.27	主要係福壽山農場購置11噸大貨車及四輪傳動小貨車預計11月付款。	請業管積極辦理中。
什項設備		12,771,000		4,372,085	17,143,085	9,693,085	5,518,098		5,518,098	56.93	-4,174,987	-43.07	主要係福壽山農場汰換營運設施廚房排油煙管清洗設備已完工，尚待驗收付款。	請業管積極辦理中。
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	123,923,085	70,035,731		70,035,731	56.52	-53,887,354	-43.48		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-515,355	36,181,645	14,955,000	12,886,036		12,886,036	86.17	-2,068,964	-13.83		

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		-2,075,730	142,923,270	53,819,000	17,870,735		17,870,735	33.21	-35,948,265	-66.79		
機械及設備		49,661,000		-1,741,000	47,920,000	21,886,000	18,603,377		18,603,377	85.00	-3,282,623	-15.00		
交通及運輸設備		27,730,000		-46,000	27,684,000	23,184,000	14,774,785		14,774,785	63.73	-8,409,215	-36.27		
什項設備		12,771,000		4,372,085	17,143,085	9,693,085	5,518,098		5,518,098	56.93	-4,174,987	-43.07		
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	123,923,085	70,035,731		70,035,731	56.52	-53,887,354	-43.48		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。