

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000	53,754,000		3,095,363,734	2,437,239,000	2,222,625,043	37,462,271	2,260,087,314	92.73	-177,151,686	-7.27		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	2,403,626,000	2,189,012,559	37,462,271	2,226,474,830	92.63	-177,151,170	-7.37		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	1,082,174,000	980,748,729	14,556,553	995,305,282	91.97	-86,868,718	-8.03		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420	5,182,000					-5,182,000	-100.00	該中心公共藝術品設置計畫書2月函送臺北市政府文化局，4月轉送審議會，審議會7月函復北榮修正計畫書，然8月中心執行小組委員異動，致計畫書修正作業延遲，北市文化局9月同意小組委員變更後，執行小組已於10月14日召開修正會議，惟10月27日執行小組一員辭世，刻正辦理新聘委員作業。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,000	2,078,973		2,078,973	83.16	-421,027	-16.84		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	967,885,000	1,140,053,375	22,905,718	1,162,959,093	120.15	195,074,093	20.15		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	345,885,000	66,131,482		66,131,482	19.12	-279,753,518	-80.88	該工程曾因加強坡審及相關執照申請期程耗時而致停工。水保統包工程於114年1月復工；建築工程於4月開工，	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
新興計畫			53,754,000		53,754,000	33,613,000	33,612,484		33,612,484	100.00	-516	-	已向衛福部申請里程碑修正展延至117年10月31日，目前水保、建築兩家統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，後續將配合計畫期程展延辦理。	
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫			25,505,000		25,505,000	15,963,000	15,962,423		15,962,423	100.00	-577	-		
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫			28,249,000		28,249,000	17,650,000	17,650,061		17,650,061	100.00	61	-		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000	106,547,000		3,800,486,692	2,830,477,850	2,385,328,265	9,107,188	2,394,435,453	84.59	-436,042,397	-15.41		
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	140,468,000	117,043,762	7,405,810	124,449,572	88.60	-16,018,428	-11.40		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	140,468,000	94,755,457	6,235,147	100,990,604	71.90	-39,477,396	-28.10	主要係北榮五里分院震災重建多房間職務宿舍工程，其細部設計預算書圖經審查後需修正，廠商114年6月底提交修正後細部設計圖，該院8月完成核定，9月首次招標因投標廠商數未達規定流標，10月14日第2次招標始決標，後續依契約期程儘速辦理。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		260,000,000			260,000,000					--				
什項設備		49,723,000			49,723,000		22,288,305	1,170,663	23,458,968	--	23,458,968			
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000	106,547,000	45,100,000	3,311,757,565	2,690,009,850	2,268,284,503	1,701,378	2,269,985,881	84.39	-420,023,969	-15.61		
土地	1,106,000		103,617,000		104,723,000	103,617,000	103,615,389		103,615,389	100.00	-1,611	-		
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	38,273,000	13,685,784		13,685,784	35.76	-24,587,216	-64.24	主要係臺北榮總玉里分院前院區路面及排水改善工程，其預算書圖經審核後須修正，廠商114年7月提送修正後預算書圖，該院8月完成核定，9月完成資格標開標，10月辦理評選程序，10月14日決標，後續依契約期程儘速辦理。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	39,489,856	286,234,000	2,930,000	145,615,000	474,268,856	184,569,000	218,026,583	1,701,378	219,727,961	119.05	35,158,961	19.05		
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		-145,813,680	2,389,913,672	2,104,342,000	1,767,093,404		1,767,093,404	83.97	-337,248,596	-16.03		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		7,514,020	61,317,803	49,626,850	28,615,462		28,615,462	57.66	-21,011,388	-42.34	主要係臺北榮總數位監視系統網路設備及寬頻改善工程於4月竣工，經試行測試後，於7月驗收會前會議有系統運行過慢等問題，現已改善且於9月會同總務	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	4,882,783	184,024,000		37,784,660	226,691,443	209,582,000	137,247,881		137,247,881	65.49	-72,334,119	-34.51	室確認影像顯示狀況，10月13日始驗收合格，俟彙整驗收紀錄後辦理核銷結報。  主要係臺北榮總工務室之老舊冰水主機汰換及老舊冰泵、冷卻水塔更新案，於114年8月初驗複驗合格，然因泵浦效率稍低，現正陳核分析說明中，俟改善後辦理驗收及核銷結報。	督促該院積極辦理。
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	160,301,000		6,895,850,426	5,267,716,850	4,607,953,308	46,569,459	4,654,522,767	88.36	-613,194,083	-11.64		
土地	1,106,000		103,617,000		104,723,000	103,617,000	103,615,389		103,615,389	100.00	-1,611	-		
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	38,273,000	13,685,784		13,685,784	35.76	-24,587,216	-64.24		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	56,684,000	100,515,000	3,206,238,717	2,392,576,000	2,186,907,083	45,398,796	2,232,305,879	93.30	-160,270,121	-6.70		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		-145,813,680	3,192,313,672	2,474,042,000	2,115,593,404		2,115,593,404	85.51	-358,448,596	-14.49		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		7,514,020	61,317,803	49,626,850	28,615,462		28,615,462	57.66	-21,011,388	-42.34		
什項設備	4,882,783	233,747,000		37,784,660	276,414,443	209,582,000	159,536,186	1,170,663	160,706,849	76.68	-48,875,151	-23.32		
租賃資產										--				

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	863,145,426	5,872,404,000	160,301,000		6,895,850,426	5,267,716,850	4,607,953,308	46,569,459	4,654,522,767	88.36	-613,194,083	-11.64		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。