

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	7,100,000,000	4,060,022,973	11,160,022,973	100.00	-	0.00	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	5,700,000	49,489,686	949,000	4,038,100	-	4,038,100	425.51	3,089,100	325.51		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	1,600,000	116,400,417	2,179,000	552,609	-	552,609	25.36	-1,626,391	-74.64		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-1,000,000	24,722,350	1,847,350	852,693	-	852,693	46.16	-994,657	-53.84		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-	6,797,000	3,189,000	228,205	-	228,205	7.16	-2,960,795	-92.84		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,300,000	17,629,200	1,218,000	1,881,814	-	1,881,814	154.50	663,814	54.50		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,169,405,323	7,107,553,421	4,060,022,973	11,167,576,394	99.98	-1,828,929	-0.02		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及建築	臺東農場池上行政區房舍整修工程於4月30日已完成規劃設計書圖，5月1日甫公開招標。	促請廠商配合於工期內竣工，俾利辦理後續作業。
機械及設備	職訓中心訓練班級所需印刷機及雕刻機皆於4月13日甫決標，預計5月底交貨驗收。	俟驗收合格，趕辦核銷付款作業。
交通及運輸設備	武陵農場大貨車5月4日甫決標。	促請廠商如期交貨，俾利辦理後續作業。

