

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	67,361,000	183,262,000			250,623,000	1,856,000	1,019,350		1,019,350	54.92	-836,650	-45.08		
一次性項目	67,361,000	183,262,000			250,623,000	1,856,000	1,019,350		1,019,350	54.92	-836,650	-45.08		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000					--				
房屋及建築	63,789,000	58,972,000			122,761,000	1,521,000	827,644		827,644	54.41	-693,356	-45.59	主要係臺東農場 花蓮農場採光罩 整修工程已驗收 尚待核銷。	請業管積極管辦 執行進度。
機械及設備	788,000	54,027,000			54,815,000	88,000					-88,000	-100.00	主要係武陵農場 茶園噴灌系統已 完工尚待核銷。	請業管積極管辦 執行進度。
交通及運輸設備		19,835,000			19,835,000					--				
什項設備	1,222,000	18,568,000			19,790,000	222,000	115,806		115,806	52.16	-106,194	-47.84	主要係武陵農場 露營區裝置藝術 已完工尚待核 銷。	請業管積極管辦 執行進度。
生產性植物		230,000			230,000	25,000	75,900		75,900	303.60	50,900	203.60	主要係福壽山農 場汰換獼猴桃茶 苗。	依實際需求採 購。
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	1,856,000	1,019,350		1,019,350	54.92	-836,650	-45.08		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000					--				
房屋及建築	63,789,000	58,972,000			122,761,000	1,521,000	827,644		827,644	54.41	-693,356	-45.59		
機械及設備	788,000	54,027,000			54,815,000	88,000					-88,000	-100.00		

國軍退除役官兵安置基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		19,835,000			19,835,000						--			
什項設備	1,222,000	18,568,000			19,790,000	222,000	115,806		115,806	52.16	-106,194	-47.84		
生產性植物		230,000			230,000	25,000	75,900		75,900	303.60	50,900	203.60		
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	1,856,000	1,019,350		1,019,350	54.92	-836,650	-45.08		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。