

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	501,326,734	2,540,283,000	53,754,000		3,095,363,734	3,095,363,734	2,425,107,113	45,067,398	2,470,174,511	79.80	-625,189,223	-20.20		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	3,041,609,734	2,383,091,508	45,067,398	2,428,158,906	79.83	-613,450,828	-20.17		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	82,541,742	1,183,957,000			1,266,498,742	1,266,498,742	1,088,218,535	16,315,011	1,104,533,546	87.21	-161,965,196	-12.79		
房屋及建築	61,341,742	682,757,000		11,934,804	756,033,546	756,033,546	739,718,535	16,315,011	756,033,546	100.00				
機械及設備	21,200,000	501,200,000		-11,934,804	510,465,196	510,465,196	348,500,000		348,500,000	68.27	-161,965,196	-31.73		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,799,420				14,799,420	14,799,420	13,175		13,175	0.09	-14,786,245	-99.91	該中心公共藝術品設置計畫書2月函送臺北市政府文化局，4月轉送審議會，審議會7月函復北榮修正計畫書，然8月中心執行小組委員異動，致計畫書修正作業延遲，北市文化局9月同意小組委員變更後，執行小組已於10月14日召開修正會議，惟10月27日執行小組一員辭世，已於12月函送新聘委員名單至市府文化局，俟通過後辦理招標。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	14,799,420				14,799,420	14,799,420	13,175		13,175	0.09	-14,786,245	-99.91	該中心公共藝術品設置計畫書2月函送臺北市政府文化局，4月轉送審議會，審	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備														
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,275	2,078,973		2,078,973	83.15	-421,302	-16.85	議會7月函復北榮修正計畫書，然8月中心執行小組委員異動，致計畫書修正作業延遲，北市文化局9月同意小組委員變更後，執行小組已於10月14日召開修正會議，惟10月27日執行小組一員辭世，已於12月函送新聘委員名單至市府文化局，俟通過後辦理招標。	
房屋及建築	2,500,275				2,500,275	2,500,275	2,078,973		2,078,973	83.15	-421,302	-16.85		
機械及設備										--				
交通及運輸設備										--				
什項設備										--				
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,218,327,000			1,218,327,000	1,218,327,000	1,194,313,924	24,013,076	1,218,327,000	100.00				
房屋及建築		1,218,327,000			1,218,327,000	1,218,327,000	1,194,313,924	24,013,076	1,218,327,000	100.00				
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	401,485,297	137,999,000			539,484,297	539,484,297	98,466,901	4,739,311	103,206,212	19.13	-436,278,085	-80.87	該工程曾因加強坡審及相關執照申請期耗時而	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	401,485,297	117,999,000			519,484,297	519,484,297	98,466,901	4,739,311	103,206,212	19.87	-416,278,085	-80.13	致停工。水保統包工程於114年1月復工後，自9月16日起又核定暫時停工；建築工程於4月開工。已向衛福部申請里程碑修正展延至117年10月31日，目前水保、建築兩家統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，後續將配合計畫期程展延辦理。  該工程曾因加強坡審及相關執照申請期程耗時而致停工。水保統包工程於114年1月復工後，自9月16日起又核定暫時停工；建築工程於4月開工。已向衛福部申請里程碑修正展延至117年10月31日，目前水保、建築兩家統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，後續將配合計畫期程展延辦理。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
機械及設備		20,000,000			20,000,000	20,000,000						-20,000,000	-100.00		
新興計畫			53,754,000		53,754,000	53,754,000	42,015,605		42,015,605	78.16		-11,738,395	-21.84		
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫			25,505,000		25,505,000	25,505,000	19,953,029		19,953,029	78.23		-5,551,971	-21.77	該工程之專案管理(含監造)委託技術服務於114年3月26日決標，惟統包工程於114年12月18日始決標，致執行進度較原預期落後。	
房屋及建築			25,505,000		25,505,000	25,505,000	19,953,029		19,953,029	78.23		-5,551,971	-21.77	該工程之專案管理(含監造)委託技術服務於114年3月26日決標，惟統包工程於114年12月18日始決標，致執行進度較原預期落後。	
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫			28,249,000		28,249,000	28,249,000	22,062,576		22,062,576	78.10		-6,186,424	-21.90	該計畫之統包工程於114年11月26日始決標，致工程設計及建築資訊模型等第1期款作業延後。	
房屋及建築			28,249,000		28,249,000	28,249,000	22,062,576		22,062,576	78.10		-6,186,424	-21.90	該計畫之統包工程於114年11月26日始決標，致工程設計及建築資訊模型等第1期款作業延後。	

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,072,121,000	106,547,000		3,540,486,692	3,540,486,692	2,845,243,461	141,374,396	2,986,617,857	84.36	-553,868,835	-15.64	主要係北榮玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程，該工程細部設計預算書圖經審查後需修正，廠商114年6月底提交修正後細部設計圖，該院8月完成核定，9月首次招標因投標廠商數未達規定流標，10月14日第2次招標始決標，10月22日召開開工前準備會議，預計於115年2月27日開工。	督促該院積極辦理。	
分年性項目	9,749,127	264,080,000		-45,100,000	228,729,127	228,729,127	135,541,639	6,695,265	142,236,904	62.19	-86,492,223	-37.81			
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-40,397,000	183,709,127	183,709,127	105,980,803	5,524,602	111,505,405	60.70	-72,203,722	-39.30			
機械及設備															
什項設備		49,723,000		-4,703,000	45,020,000	45,020,000	29,560,836	1,170,663	30,731,499	68.26	-14,288,501	-31.74			該工程之床桌櫃家具裝修作業，因驗收時程排定較晚，以致尾款未於12月底完成給付。
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000	106,547,000	45,100,000	3,311,757,565	3,311,757,565	2,709,701,822	134,679,131	2,844,380,953	85.89	-467,376,612	-14.11			
土地	1,106,000		103,617,000		104,723,000	104,723,000	103,615,389		103,615,389	98.94	-1,107,611	-1.06			

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地改良物	9,292,791	45,550,000		-4,301,000	50,541,791	50,541,791	24,529,717		24,529,717	48.53	-26,012,074	-51.47	主要係臺北榮總玉里分院前院區路面及排水改善工程，其預算書圖經審核後須修正，廠商於114年7月提送修正後預算書圖，該院8月完成核定，9月完成資格標開標，10月14日決標，目前已於11月14日開工，預計12月起開始按月估驗計價付款。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	39,489,856	286,234,000	2,930,000	-13,281,740	315,372,116	315,372,116	113,326,082	56,577,394	169,903,476	53.87	-145,468,640	-46.13	主要係高雄榮總急診大樓7樓整修工程，及醫療大樓65病房整修案，因市場行情波動造成流標。	
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		34,189,881	2,569,917,233	2,569,917,233	2,247,490,509	73,724,957	2,321,215,466	90.32	-248,701,767	-9.68		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		-2,727,820	51,075,963	51,075,963	49,205,759	789,003	49,994,762	97.88	-1,081,201	-2.12		督促該院積極辦理。
什項設備	4,882,783	184,024,000		31,220,679	220,127,462	220,127,462	171,534,366	3,587,777	175,122,143	79.55	-45,005,319	-20.45	主要係臺北榮總工務室之老舊冰水主機汰換及老舊冰泵、冷卻水塔更新案，其中有6台泵浦效率低落，後續辦理情形採減價收受辦理，115年1月	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
租賃資產															
總計	863,145,426	5,612,404,000	160,301,000		6,635,850,426	6,635,850,426	5,270,350,574	186,441,794	5,456,792,368	82.23	-1,179,058,058	-17.77	5日驗收完成， 辦理付款結案作 業中。		
土地	1,106,000		103,617,000		104,723,000	104,723,000	103,615,389		103,615,389	98.94	-1,107,611	-1.06			
土地改良物	9,292,791	45,550,000		-4,301,000	50,541,791	50,541,791	24,529,717		24,529,717	48.53	-26,012,074	-51.47			
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	56,684,000	-41,743,936	3,063,979,781	3,063,979,781	2,295,913,998	107,169,394	2,403,083,392	78.43	-660,896,389	-21.57			
機械及設備	289,849,352	2,788,278,000		22,255,077	3,100,382,429	3,100,382,429	2,595,990,509	73,724,957	2,669,715,466	86.11	-430,666,963	-13.89			
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		-2,727,820	51,075,963	51,075,963	49,205,759	789,003	49,994,762	97.88	-1,081,201	-2.12			
什項設備	4,882,783	233,747,000		26,517,679	265,147,462	265,147,462	201,095,202	4,758,440	205,853,642	77.64	-59,293,820	-22.36			
租賃資產															
總計	863,145,426	5,612,404,000	160,301,000		6,635,850,426	6,635,850,426	5,270,350,574	186,441,794	5,456,792,368	82.23	-1,179,058,058	-17.77			