

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	624,767,921	2,960,098,000			3,584,865,921	439,578,000	462,232,054	10,132,929	472,364,983	107.46	32,786,983	7.46		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	436,724,000	462,232,054	10,132,929	472,364,983	108.16	35,640,983	8.16		
臺北榮民總醫院新建重 粒子癌症治療中心計畫	14,786,245				14,786,245					--				
臺中榮民總醫院科技大 樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971					--				
臺中榮民總醫院醫護宿 舍大樓興辦計畫	6,186,424	216,589,000			222,775,424					--				
臺中榮民總醫院第三醫 療大樓興辦計畫		1,962,408,000			1,962,408,000	341,062,000	374,081,312	7,634,312	381,715,624	111.92	40,653,624	11.92		
臺中榮民總醫院質子治 療中心興辦計畫	161,965,196	450,000,000			611,965,196	22,950,000	61,037,627	1,242,633	62,280,260	271.37	39,330,260	171.37		
臺中榮民總醫院嘉義分 院鹿滿住宿式長照機構 大樓興辦計畫	436,278,085				436,278,085	72,712,000	27,113,115	1,255,984	28,369,099	39.02	-44,342,901	-60.98	該工程曾因加強 坡審及相關執照 申請期耗時而 致停工，已向衛 福部申請里程碑 修正展延至117 年10月31日，後 續將配合計畫期 程展延辦理。其 中水保統包工程 於114年1月復工 後，自9月16日 起又核定暫時停 工；建築工程自 4月開工後，雖 持續趕工，惟尚 未達成請款進 度，致現階段實 際請款進度較原 預估落後。	督促該院積極辦 理。
新興計畫		68,074,000			68,074,000	2,854,000					-2,854,000	-100.00		

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
臺北榮民總醫院心血管 中心大樓新建工程計畫		68,074,000			68,074,000	2,854,000						-2,854,000	-100.00	本案為新興計畫，因預算尚未經立法院審議通過，故無執行數。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	69,935,000	111,751,937	1,297,199	113,049,136	161.65	43,114,136	61.65			
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	70,000	17,187		17,187	24.55	-52,813	-75.45			
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	70,000	17,187		17,187	24.55	-52,813	-75.45	主要係高榮之手術室擴建工程，原定分配數係為辦理評選會議出席費及會議雜支使用，因實際使用數未如預期，致產生差異。	督促該院積極辦理。	
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	69,865,000	111,734,750	1,297,199	113,031,949	161.79	43,166,949	61.79			
土地		5,546,813,000			5,546,813,000					--					
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074	4,300,000	4,825,850		4,825,850	112.23	525,850	12.23			
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		-31,563,000	317,729,318	30,713,000	1,054,799	113,501	1,168,300	3.80	-29,544,700	-96.20	主要係北榮二門診8樓傳統醫學部及中藥局整修工程，目前施作PVC地坪及油漆等，現請廠商依契約辦理計價作業。	督促該院積極辦理。	
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		24,458,000	3,035,783,155	25,234,500	92,419,471	719,520	93,138,991	369.09	67,904,491	269.09			
交通及運輸設備		21,284,000			21,284,000	304,000	349,750		349,750	115.05	45,750	15.05			

榮民醫療作業基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	53,194,150	238,154,000			291,348,150	9,313,500	13,084,880	464,178	13,549,058	145.48	4,235,558	45.48		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	509,513,000	573,983,991	11,430,128	585,414,119	114.90	75,901,119	14.90		
土地		5,546,813,000			5,546,813,000					--				
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074	4,300,000	4,825,850		4,825,850	112.23	525,850	12.23		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-26,458,000	3,685,414,774	470,361,000	463,304,040	10,246,430	473,550,470	100.68	3,189,470	0.68		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		24,458,000	3,392,348,351	25,234,500	92,419,471	719,520	93,138,991	369.09	67,904,491	269.09		
交通及運輸設備		21,284,000			21,284,000	304,000	349,750		349,750	115.05	45,750	15.05		
什項設備	53,194,150	238,154,000			291,348,150	9,313,500	13,084,880	464,178	13,549,058	145.48	4,235,558	45.48		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	509,513,000	573,983,991	11,430,128	585,414,119	114.90	75,901,119	14.90		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。