

本會 114 年度部會管制個案計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見
1	就養處	提升失智照顧量能 長照忘我園區中程計畫	一、本計畫年計畫經費約 8.35 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度。 二、僅彰化榮家工程案竣工結案，餘 5 案因受疫情、人力短缺及營建物料價格上漲等問題流標，經檢討於 111 年 11 月及 114 年 1 月完成計畫修正(調增預算及展延計畫期程至 115 年)；截至年底雲林及馬蘭榮家已竣工啟用，高雄榮家竣工並驗收合格，板橋及八德榮家施工進度分別為 75.62%及 80.04%(均超前)，建議持續追蹤各案工程執行情形，並於竣工後管制後續驗收及使用執照等申辦作業，俾符計畫執行期程。
2	就業處	職訓中心建物電力修繕工程	本計畫年計畫經費約 1,700 萬元，預算達成率 100%，計畫進度符合預定進度達年度目標，惟仍建議加強預算執行管控，以臻完善。
3	就醫處	臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	本計畫年計畫經費約 12.18 億元，預算達成率 100%，總累計計畫進度符合預定進度，截至年底整體工程施工進度 32.48%(超前 17%)，建議持續追蹤工程執行情形，俾如質如期完工。
4	就醫處	臺中榮民總醫院質子治療中心興建計畫	本計畫年計畫經費約 12.66 億元，預算達成率 98.3%，且總累計計畫進度落後 0.66%，截至年底整體工程施工進度 93.85%(超前 5.66%)，建議持續追蹤工程執行情形，並於竣工後管制後續驗收及使用執照等申辦作業，俾符計畫執行期程。