

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	67,361,000	183,262,000			250,623,000	89,445,000	55,783,277		55,783,277	62.37	-33,661,723	-37.63		
一次性項目	67,361,000	183,262,000			250,623,000	89,445,000	55,783,277		55,783,277	62.37	-33,661,723	-37.63		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	6,562,000	8,381,214		8,381,214	127.72	1,819,214	27.72	主要係武陵農場 多功能步道材料 採購已驗收所致。	請業管依需求妥 適分配預算。
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,731,000	115,030,000	51,037,000	32,687,689		32,687,689	64.05	-18,349,311	-35.95	主要係清境農場 客房修工程7月 初辦理第5次估 驗計價，刻正辦 理結報付款作 業。	請業管積極辦理 中。
機械及設備	788,000	54,027,000		1,154,000	55,969,000	11,357,000	5,347,269		5,347,269	47.08	-6,009,731	-52.92	主要係職訓中心 汰購挖掘機預計 8月份交貨驗收 所致。	請業管積極辦理 中。
交通及運輸設備		19,835,000		444,000	20,279,000	7,339,000	3,449,482		3,449,482	47.00	-3,889,518	-53.00	主要係臺東農場 公務汽車預計8 月份交貨所致。	請業管積極辦理 中。
什項設備	1,222,000	18,568,000		5,939,000	25,729,000	12,744,000	5,568,416		5,568,416	43.69	-7,175,584	-56.31	主要係清境農場 館房控系統更 新，6月底驗收 不合格，預計於 7月辦理複驗。	請業管積極辦理 中。
生產性植物		230,000		194,000	424,000	406,000	349,207		349,207	86.01	-56,793	-13.99		
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	89,445,000	55,783,277		55,783,277	62.37	-33,661,723	-37.63		

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地		8,500,000			8,500,000					--				
土地改良物	1,562,000	23,130,000			24,692,000	6,562,000	8,381,214		8,381,214	127.72	1,819,214	27.72		
房屋及建築	63,789,000	58,972,000		-7,731,000	115,030,000	51,037,000	32,687,689		32,687,689	64.05	-18,349,311	-35.95		
機械及設備	788,000	54,027,000		1,154,000	55,969,000	11,357,000	5,347,269		5,347,269	47.08	-6,009,731	-52.92		
交通及運輸設備		19,835,000		444,000	20,279,000	7,339,000	3,449,482		3,449,482	47.00	-3,889,518	-53.00		
什項設備	1,222,000	18,568,000		5,939,000	25,729,000	12,744,000	5,568,416		5,568,416	43.69	-7,175,584	-56.31		
生產性植物		230,000		194,000	424,000	406,000	349,207		349,207	86.01	-56,793	-13.99		
總計	67,361,000	183,262,000			250,623,000	89,445,000	55,783,277		55,783,277	62.37	-33,661,723	-37.63		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。